

COMUNE DI SANT'AGOSTINO (FE)

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI  
EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO  
DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI

PROGETTO PRELIMINARE



IL R.U.P.

Ing. Manuela Manenti

IL PROGETTISTA

Arch. Alfiero Moretti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Mauro Monti  
Ing. Dario Benedetto  
Ing. Rudy Bertaccini  
Arch. Filippo Giacomini  
Ing. Graziella Moro  
Ing. Susanna Orsi  
Ing. Andrea Parenti  
Ing. Romano Russo  
Ing. Anna Schito  
Ing. Silvia Valenti

ELABORATO:

CALCOLO ESTIMATIVO

Bologna, Luglio 2015

SCALA:

**B6**

**EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA****COMUNE DI SANT'AGOSTINO (FE)****PROGETTO PRELIMINARE****EDIFICIO PUBBLICO TEMPORANEO  
DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI****CALCOLO ESTIMATIVO**

NUMERO FASE	DESCRIZIONE	STIMA DEI COSTI
<b>1</b>	<b>APPRESTAMENTO CANTIERE</b>	<b>4.550,00</b>
1.1	RECINZIONE, CANCELLI E ALLACCIAMENTI PROVVISORI	
1.2	PERCORSI E SPAZI INTERNI, ISOLAMENTO LINEE ELETTRICHE	
<b>2</b>	<b>DEMOLIZIONI e SCAVI</b>	<b>4.550,00</b>
2.1	RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	
<b>3</b>	<b>SCAVI</b>	<b>9.100,00</b>
3.1	SCAVI FONDAZIONI	
<b>4</b>	<b>OPERE DI FONDAZIONE</b>	<b>59.100,00</b>
4.1	GETTO MAGRONE	
4.2	OPERE DI CARPENTERIA	
4.3	GETTO PLATEA DI FONDAZIONE	
<b>5</b>	<b>VESPAIO E SOLETTE</b>	<b>31.800,00</b>
5.1	POSA IGLOO O RIEMPIMENTO CON INERTE	
5.2	GETTO SOLETTA	
<b>6</b>	<b>PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI</b>	<b>68.200,00</b>
6.1	SCAVI CONDUTTURE GAS	
6.2	LINEA ELETTRICA E TELEFONICA	
6.3	LINEA IDRICA	
6.4	FOGNATURA	
<b>7</b>	<b>MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA</b>	<b>95.500,00</b>
7.1	TRACCIAMENTO E QUOTE PIANO DI POSA	
7.2	MONTAGGIO STRUTTURE IN ELEVAZIONE	

7.3	MONTAGGIO SOLAIO, FISSAGGI	
<b>8</b>	<b>COPERTURA</b>	<b>54.550,00</b>
8.1	ISOLAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA	
8.2	LATTONERIE E PLUVIALI	
<b>9</b>	<b>PREDISPOSIZIONE IMPIANTI INTERNI</b>	<b>72.700,00</b>
9.1	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO IDRO TERMICO SANITARIO	
9.2	PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO E FOTOVOLTAICO	
<b>10</b>	<b>TRAMEZZATURE INTERNE</b>	<b>27.300,00</b>
10.1	POSA DI TRAMEZZATURE INTERNE	
<b>11</b>	<b>MASSETTI E PAVIMENTI</b>	<b>56.850,00</b>
11.1	GETTO ISOCAL	
11.2	GETTO MASSETTI	
11.3	POSA PAVIMENTAZIONE	
<b>12</b>	<b>RIVESTIMENTI</b>	<b>25.000,00</b>
12.1	RIVESTIMENTI BAGNI	
12.2	POSA BATTISCOPIA	
<b>13</b>	<b>INTONACI E TINTEGGIATURE INTERNE</b>	<b>22.700,00</b>
13.1	INTONACI INTERNI	
13.2	TINTEGGIATURE INTERNE	
<b>14</b>	<b>INTONACI E TINTEGGIATURE ESTERNE</b>	<b>31.800,00</b>
14.1	INTONACI, TINTEGGIATURE E DECORAZIONI ESTERNE	
<b>15</b>	<b>SERRAMENTI</b>	<b>63.600,00</b>
15.1	FORNITURA E POSA DI INFISSI ESTERNI	
15.2	FORNITURA E POSA DI INFISSI INTERNI	
<b>16</b>	<b>OPERE ESTERNE</b>	<b>59.100,00</b>
16.1	CORDOLI, MARCIAPIEDI E CAMMINAMENTI	
16.2	ILLUMINAZIONE	
16.3	POZZETTI E RETE FOGNARIA	
16.4	POZZETTI E RETE ELETTRICA	
<b>17</b>	<b>ALLACCIAMENTI SOTTOSERVIZI</b>	<b>86.400,00</b>
17.1	FOGNATURE	
17.2	ELETTRICO – TELEFONICO	
17.3	GAS	
17.4	ACQUA	
<b>18</b>	<b>MONTAGGIO COMPLEMENTI – OPERE DI FINITURA</b>	<b>118.200,00</b>
18.1	ACCESSORI IDRO TERMO SANITARI	
18.2	ACCESSORI ELETTRICI TELEFONICI ADSL FOTOVOLTAICO	
18.3	DIVISORI SERVIZI IGIENICI	
<b>19</b>	<b>SMOBILITAZIONE CANTIERE</b>	<b>13.600,00</b>
19.1	SMOBILITAZIONE CANTIERE	
19.2	PULIZIA INTERNA	
<b>20</b>	<b>SISTEMAZIONE AREA ESTERNA</b>	<b>4.550,00</b>
20.1	PULIZIA AREA	
	<b>SOMMANO I LAVORI A CORPO</b>	<b>909.150,00</b>