

RICOSTRUZIONE SISMA 2012 - LOCAZIONE PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (PMM)

LOTTO N.	COMUNE	destinazione edificio	totale addetti	sindaco e assessori	n. max persone presenti	uffici m2	sala Consiglio m2	sale riunione n.	sale riunione m2 complessivi	archivio n.	archivio m2 complessivi	sala server (CED) m2	armeria m2	spazio attesa m2 complessivi	servizi igienici n.	servizi igienici m2	superficie complessiva edificio m2	n. moduli	superficie da urbanizzare m2	superficie a verde m2	ripristino	Totale complessivo euro	tempi utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per ultimare le forniture gg	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto gg
PROVINCIA DI MODENA																									
1	NONANTOLA	municipio	8		10	80									2	10	90	6	190		no	58.840,00	7	35	10
2	NOVI DI MODENA	municipio	10		12	115						15		10	2	10	150	10	350		no	114.400,00	7	35	10
3	SAN PROSPERO	municipio	23	5	45	280	130	2	60	1	120	15		30	5	25	660	44	1560	440	si	554.428,80	7	45	25
PROVINCIA DI BOLOGNA																									
4	CREVALCORE	Carabinieri	6			60							10	10	2	10	90	6	190		no	58.840,00	7	35	10
	TOTALE																990	66				786.508,80			