

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Visto l'art. 8 della L.R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dell'1 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dell' 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 si è provveduto ad autorizzare i Commissari delegati, per l'attuazione del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni in Legge n. 122 dell' 1 agosto 2012, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione a derogare alla vigente normativa specificamente elencata nella citata deliberazione, al suo art. 1;

Considerato che l'emergenza sismica comporta tempi molto ridotti per lo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative da parte dei Comuni in ordine all'avvio della ricostruzione post-sisma mentre nel frattempo le amministrazioni locali sono ancora impegnate nella gestione dell'emergenza sismica ed hanno pertanto assoluto bisogno di sedi adeguate in cui poter svolgere tali incombenze;

Ravvisato che per la realizzazione di soluzioni alternative ai municipi danneggiati e distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 si è ritenuto opportuno, sullo schema di quanto già effettuato con le scuole, ipotizzare due percorsi in base al tempo di riparazione, ripristino e ricostruzione prevedendo la realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT) e di Prefabbricati Modulari Municipali (PMM);

Ritenuto, visti i limitati tempi a disposizione e l'urgenza di dare soluzioni alternative ai comuni danneggiati e distrutti, di predisporre la documentazione relativa alle esigenze minime degli spazi per i municipi, al costo preventivato degli interventi, al tempo assegnato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere;

Preso atto che per la realizzazione del programma operativo municipi, per esigenze di celerità e speditezza di tale fase del procedimento, si è ritenuto opportuno con l'ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 avvalersi solamente di alcune delle deroghe previste dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, pubblicata sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2012, per consentire la realizzazione delle soluzioni alternative ai municipi danneggiati e distrutti entro dicembre 2012;

Vista l'Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 con la quale: a) è stato approvato un documento, Allegato "A", nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione del programma operativo municipi; b) è stato approvato il Programma Operativo Municipi che prevede la descrizione degli interventi e la relativa quantificazione economica per una spesa complessiva di € 43.500.000,00;

Vista inoltre l'ordinanza n. 28 del 24/08/2012 con cui è stata approvata la localizzazione delle aree in cui saranno realizzati i municipi temporanei, ai sensi dell'art. 10 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Preso atto che la documentazione predisposta, visto il limitato tempo a disposizione che non ha consentito la redazione della progettazione, per la realizzazione dei Edifici Municipali Temporanei (EMT), si compone dell'elaborato *Capitolato Speciale di Appalto (Allegato "A")* completo di due allegati:

- 1) Allegato A-1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione delle esigenze organizzative dei Municipi, dell'importo dei lavori compreso quelli della sicurezza, non soggetti a ribasso, dei tempi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi;
- 2) Allegato A-2: schede tecniche localizzazione e sintesi interventi;

Atteso che saranno messe a disposizione dei partecipanti alla procedura aperta le dichiarazioni dei Comuni sulla presenza di vincoli e punti di presa delle urbanizzazioni e le relazioni geologiche acquisite e ulteriori note trasmesse da alcuni comuni in merito ad esigenze specifiche (agli atti del Commissario Delegato, da ritenersi qui integralmente viste e richiamate);

Rilevato che per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei si prevede una spesa complessiva pari ad € 28.000.000,00 distinta come segue nel quadro tecnico ed economico:

Quadro tecnico economico		
A) lavori a base d'appalto		
A.1 - lavori a corpo	19.107.340,00	
A.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	859.830,30	
SOMMANO I LAVORI		19.967.170,30
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1- indagini geologiche	22.000,00	
B.2 - allacciamenti ai pubblici servizi	38.000,00	
B.3 - imprevisti	861.775,14	
B.4 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	599.015,11	
B.5 - accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/2010	599.015,11	
B.6 Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, collaudo in corso d'opera, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti	898.522,66	
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti	199.671,70	
B.8 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	22.000,00	
B.9 - spese per pubblicità	12.000,00	
B.10 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	24.000,00	
B.11 - contributo integrativo (4%) su importo punto B.6	35.940,91	
B.12 - I.V.A. 21% su A1+A2+B1+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11	4.720.889,06	
SOMME A DISPOSIZIONE		8.032.829,70
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI		28.000.000,00

Preso atto che la documentazione predisposta, visto il limitato tempo a disposizione che non ha consentito la redazione della progettazione, per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), si compone dell'elaborato *Disciplinare tecnico (Allegato "B")* completo di due allegati:

- 1) Allegato B-1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione delle esigenze minime dei municipi o strutture pubbliche, dell'importo della fornitura, dei tempi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi compreso l'eventuale rimessa in pristino delle aree;

2) Allegato B-2: schede tecniche localizzazione e sintesi interventi;

Atteso che saranno messe a disposizione dei partecipanti alla procedura negoziata le dichiarazioni dei Comuni sulla presenza di vincoli e punti di presa delle urbanizzazioni e le relazioni geologiche acquisite e ulteriori note trasmesse da alcuni comuni in merito ad esigenze specifiche (agli atti del Commissario Delegato, da ritenersi qui integralmente viste e richiamate);

Rilevato che per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) si prevede una spesa complessiva pari ad € 1.200.000,00 distinta come segue:

Quadro tecnico economico		
A) acquisizione in locazione dei PMM della durata di 12 (dodici) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria	786.508,80	
SOMMANO LE FORNITURE		786.508,80
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1- indagini geologiche	0,00	
B.2 - allacciamenti ai pubblici servizi	14.000,00	
B.3 - imprevisti	106.339,25	
B.4 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	23.595,26	
B.5 - accantonamento di cui all'art. 12 del d.p.r. 207/2010	23.595,26	
B.6 Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti	15.730,18	
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti	7.865,09	
B.8 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00	
B.9 - spese per pubblicità	10.000,00	
B.10 - commissione verifica conformità	3.932,54	
B.11 - contributo integrativo (4%) su importo punto B.6	629,21	
B.12 - I.V.A. 21% su A+B1+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11	202.804,40	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		413.491,20
SOMMA TOTALE INTERVENTO		1.200.000,00

Ravvisato che ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/2006 e s.m.i. è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per quanto attiene la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e per la fornitura dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM);

Visto l'articolo 300 del DPR 207/2010 il quale dispone che nel caso di forniture di importo superiore ai 500.000,00 Euro, come nel caso in oggetto per i PMM, deve essere nominato un direttore dell'esecuzione del contratto, diverso dal responsabile del procedimento;

Atteso che occorre provvedere pertanto sia alla individuazione del responsabile unico del procedimento per gli EMT ed i PMM che di un Direttore dell'esecuzione del contratto per i PMM;

Ravvisato che, sempre in considerazione delle circostanze di estrema urgenza, l'appalto ha per oggetto la progettazione e la realizzazione degli edifici municipali temporanei EMT, ivi comprese le opere di urbanizzazione ed inoltre l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali completi di progetto esecutivo ed opere di urbanizzazione;

Viste le Norme di gara della procedura aperta per la progettazione e i lavori di realizzazione di edifici municipali temporanei (EMT), allegate "C" alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale, che prevedono che l'appalto sia articolato in dieci lotti;

Visto lo schema di lettera di invito relative alla procedura negoziata dei prefabbricati modulari municipali (PMM), Allegato "D" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che per quanto attiene la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), visto il limitato numero dei lotti e delle relative quantità, in considerazione dell'urgenza di provvedere ad effettuare la suddetta fornitura e delle stessa tipologia strutturale, si procederà ad invitare le ditte che hanno partecipato alle procedure negoziate o alla negoziazione dei PMS;

Considerato opportuno avvalersi dell'Agenzia Regionale Intercent-ER per l'assistenza nell'espletamento delle procedure di gara sia per quella aperta che negoziata, che saranno effettuate dal Commissario Delegato;

Rilevato che con l'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, per mero errore materiale, è stato indicato il termine del 20 agosto 2012 invece di quello del 30 agosto 2012 per l'avvio della redazione dello stato di consistenza e per l'immissione in possesso delle aree oggetto della localizzazione;

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dell'errore materiale rettificando la data di inizio delle operazioni per la redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso delle aree prevista dall'ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012;

Preso atto che il punto 6 dell'Ordinanza n. 11 del 18 luglio 2012 non prevede tra le opere relative alle urbanizzazioni a servizio delle scuole anche la rete dati/telematica ma solo la rete telefonica;

Ritenuto opportuno che sia specificato che, tra le opere di urbanizzazioni, sia da ricomprende anche la rete dati-telematica per consentire il collegamento informatico alla rete;

Vista la nota del Comune di Soliera che rappresenta l'esigenza di procedere all'acquisizione di ulteriori aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione della scuola di Sozzigalli consistenti nell'adeguamento del fosso di scolo delle acque bianche;

Rilevato che le ulteriori aree da acquisire per la sistemazione del fosso di scolo delle acque bianche risultano essere identificate catastalmente al foglio n. 30 particelle n. 330/parte, 55/parte, 44/parte, 33/parte, 421/parte;

Ravvisata la necessità di integrare l'ordinanza n. 6 del 5/07/2012 per la localizzazione delle aree necessarie ad effettuare le opere di urbanizzazione della scuola Sozzigalli nel comune di Soliera;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni

per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere la procedura oggetto della presente ordinanza sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24 novembre 2000 n. 340;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- 1) di approvare la documentazione predisposta per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT), composta dei seguenti elaborati:
 - Capitolato Speciale di Appalto (**Allegato "A"**) completo di due allegati:
 - a) Allegato A-1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione delle esigenze organizzative dei municipi, dell'importo dei lavori compreso gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, dei tempi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi;
 - b) Allegato A-2: schede tecniche localizzazione e sintesi interventi;
 - Norme di appalto (**Allegato "C"**);
- 2) di stabilire che saranno messe a disposizione dei partecipanti alla procedura aperta le dichiarazioni dei Comuni sulla presenza di vincoli e punti di presa delle urbanizzazioni e le relazioni geologiche acquisite e ulteriori note trasmesse da alcuni comuni in merito ad esigenze specifiche (agli atti del Commissario Delegato, da ritenersi qui integralmente viste e richiamate);
- 3) di dare atto che per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei si prevede una spesa complessiva pari ad € 28.000.000,00 distinta come segue nel quadro tecnico ed economico::

Quadro tecnico economico		
A) lavori a base d'appalto		
A.1 - lavori a corpo	19.107.340,00	
A.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	859.830,30	
SOMMANO I LAVORI		19.967.170,30
B) somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1- indagini geologiche	22.000,00	
B.2 - allacciamenti ai pubblici servizi	38.000,00	
B.3 - imprevisti	861.775,14	
B.4 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	599.015,11	
B.5 - accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/2010	599.015,11	
B.6 Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, collaudi in corso d'opera e di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti	898.522,66	
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti	199.671,70	

B.8 - eventuali spese per commissioni giudicatrici	22.000,00
B.9 - spese per pubblicità	12.000,00
B.10 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	24.000,00
B.11 - contributo integrativo (4%) su importo punto B.6	35.940,91
B.12 - I.V.A. 21% su A1+A2+B1+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11	4.720.889,06
SOMME A DISPOSIZIONE	
	8.032.829,70
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI	28.000.000,00

- 4) di approvare la documentazione predisposta per la procedura negoziata per la acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM), che si compone dei seguenti elaborati:
- Disciplinare tecnico (**Allegato "B"**) completo di due allegati:
 - a) Allegato B-1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione delle esigenze minime dei municipi o strutture pubbliche, dell'importo della fornitura, dei tempi per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione degli interventi compreso l'eventuale rimessa in pristino delle aree;
 - b) Allegato B-2: schede tecniche localizzazione e sintesi interventi;
 - Schema lettera d'invito (**Allegato "D"**);
- 5) di stabilire che saranno messe a disposizione dei partecipanti alla procedura negoziata le dichiarazioni dei Comuni sulla presenza di vincoli e punti di presa delle urbanizzazioni e le relazioni geologiche acquisite e ulteriori note trasmesse da alcuni comuni in merito ad esigenze specifiche (agli atti del Commissario Delegato, da ritenersi qui integralmente viste e richiamate);
- 6) di dare atto che per la acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) si prevede una spesa complessiva pari ad € 1.200.000,00 distinta come segue nel quadro tecnico ed economico:

Quadro tecnico economico	
A) acquisizione in locazione dei PMM della durata di 12 (dodici) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria	786.508,80
SOMMANO LE FORNITURE	786.508,80
B) somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1- indagini geologiche	0,00
B.2 – allacciamenti ai pubblici servizi	14.000,00
B.3 – imprevisti	106.339,25
B.4 – acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	23.595,26

B.5 – accantonamento di cui all'art. 12 del DPR. 207/2010	23.595,26
B.6 Spese tecniche per attività di Direzione Lavori, Assistenza giornaliera e contabilità, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione dei progetti nonché le spese di cui all'articolo 92 comma 7-bis del Codice Contratti	15.730,18
B.7 Spese di cui all'articolo 92, comma 5 del Codice Contratti	7.865,09
B.8 – eventuali spese per commissioni giudicatrici	5.000,00
B.9 – spese per pubblicità	10.000,00
B.10 - commissione verifica conformità	3.932,54
B.11 - contributo integrativo (4%) su importo punto B.6	629,21
B.12 – I.V.A. 21% su A+B1+B2+B3+B5+B6+B8+B9+B10+B11	202.804,40
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	413.491,20
SOMMA TOTALE INTERVENTO	1.200.000,00

- 7) di stabilire che per quanto attiene la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) si procederà ad invitare le ditte che hanno partecipato alle procedure negoziate o alla negoziazione dei PMS;
- 8) di dare atto che per l'espletamento delle procedure di gara: aperta e negoziata di cui ai punti 1 e 4 della presente ordinanza, il Commissario Delegato si avvarrà dell'Agenzia Regionale Intercent-ER;
- 9) di dare atto che agli oneri derivanti dalla realizzazione delle soluzioni alternative ai municipi danneggiati e distrutti (EMT e PMM) dell'importo complessivo di € 29.200.000,00 si provvederà con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto-Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012 e secondo quanto stabilito con l'Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012;
- 10) di prendere atto che con l'Ordinanza n. 26 del 22 agosto 2012 è stato approvato un documento nel quale sono indicati gli articoli delle disposizioni normative a cui si intende derogare, con le relative specifiche motivazioni, per la realizzazione del programma operativo municipi;
- 11) di nominare Responsabile Unico del Procedimento per quanto attiene la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e l'acquisizione in locazione dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM) l'ing. Manuela Manenti assegnato alla struttura tecnica del Commissario Delegato;
- 12) di nominare, ai sensi dell'articolo 300 del DPR 207/2010, direttore dell'esecuzione del contratto dei PMM il Geom. Benedetto Renzetti assegnato alla struttura tecnica del Commissario Delegato;
- 13) di dare che per quanto attiene il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sia degli EMT che dei PMM si è proceduto ad esperire procedura negoziata per l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni;
- 14) di rettificare al 30 agosto 2012 la data di avvio delle operazioni di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso per le aree localizzate dall'Ordinanza n. 28 del 26 agosto 2012;

- 15)** di integrare il punto 6 dell'ordinanza n. 11 del 18 luglio 2012 prevedendo tra le opere relative alle urbanizzazioni a servizio delle scuole anche la rete dati-telematica per consentire il collegamento informatico alla rete;
- 16)** di approvare la localizzazione delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della scuola di Sozzigalli nel comune di Soliera, consistenti nell'adeguamento del fosso di scolo delle acque bianche che risultano essere identificate catastalmente al foglio n. 30 particelle n. 330/parte, 55/parte, 44/parte, 33/parte, 421/parte;
- 17)** di dare atto che l'approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7/08/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 16 e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;
- 18)** ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione nel possesso l'accesso alle aree di cui al punto 16 della presente ordinanza sarà effettuato dai tecnici designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 3 settembre 2012, dalle ore 8.00;
- 19)** di disporre la pubblicazione della presente ordinanza a cura dell'Agenzia Regionale Intercent-ER su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione al Sindaco di Soliera per la pubblicazione del medesimo nell'Albo comunale, oltre che sul portale dell'Agenzia Intercent-ER;
- 20)** di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio del comune di Soliera, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/08/2012;
- 21)** di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 30 agosto 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani