

RICOSTRUZIONE SISMA 2012 - LOCAZIONE PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (PMM)

LOTTO N.	COMUNE	destinazione edificio	totale addetti	sindaco e assessori	n. max persone presenti	uffici m2	archivio n.	archivio m2 complessivi	sala server (CED) m2	armeria m2	sala lettura m2 complessivi	servizi igienici n.	servizi igienici m2	superficie complessiva edificio m2	n. moduli	superficie da urbanizzare m2	superficie a verde m2	totale complessivo euro	tempi utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per ultimare le forniture gg	Tempo utile per dare ultimati gli smontaggi ed il ripristino dell'area, ove previsto gg	costo noleggio successivi 6 mesi euro	costo noleggio ulteriori 6 mesi euro
PROVINCIA DI MODENA																							
3	SAN PROSPERO	municipio	4	no	10	50	1	120	0	0	30	2	10	210	14	360		150.000,00	7	35	10	27.720,00	18.900,00