



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2010.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 2

**ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI
CON RIDEFINIZIONE TERMINI E/O
RIDEFINIZIONE TIPOLOGIA STRUTTURA**



ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI CON RIDEFINIZIONE TERMINI
(evidenziati i finanziamenti per i quali è stata modificata la tipologia di struttura)

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	PR	Comune	CS	Borgo Val di Taro	60.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	15/10/2010	29/07/2012	01/04/2011	01/06/2011	Ritardi nell'aggiudicazione e nella consegna dei lavori. Già prorogato con DGR 1624/10.	
2	RE	Comune	COC	Albinea	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011	31/12/2011	Realizzazione in corso di ponte radio a copertura territori comunali di Albinea e Quattro Castella. Mai prorogato precedentemente.	
3	RE	Comunità Montana Appennino Reggiano	CS	Castelnovo ne' Monti	100.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/01/2011	29/07/2012	03/02/2011	29/08/2011	03/02/2012	Area di sedime della struttura non adeguata - rilocalizzazione della struttura in altro punto dell'area. Mai prorogato precedentemente.
4	RE	Comune	AA	Guastalla	52.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011	14/10/2011	Lavori affidati e modifiche progettuali. Ultimabili entro la data richiesta. Mai prorogato precedentemente.	
5	RE	Comune	AA	Montecchio Emilia	52.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	31/03/2011	29/07/2012	24/03/2011	31/06/2011	Ultimazione iter appalto. Già prorogato con DGR 1624/10.	



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
5	RE	Provincia	AA + SPA	Reggio Emilia	40.000,00	DGR 2285	27/12/2010	-	-	-	-	15/04/2011	-	-	Necessità di rinominare la AA in SPA derivante da emergenza umanitaria di cui all'OPCM3933/11.
6	MO	Comune	CS	Frassinoro	100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	15/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella redazione della pratica antisismica; disagi per il cantiere invernale. Struttura un fase di ultimazione. Mai prorogato precedentemente.
7	MO	Provincia	SPA	Guiglia	35.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
8	MO	Provincia	AA	Pievepelago	52.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
9	MO	Provincia	SPA	Pievepelago	35.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
10	MO	Provincia	COC	Savignano sul Panaro	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	25/03/2011		31/12/2011	Ritardi nella ratifica dei documenti di contabilità finali. Mai prorogato precedentemente. STRUTTURA ULTIMATA
11	BO	Comune	AA + SPA	San Giovanni in Persiceto	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	DGR 1387	14/07/2003	02/04/2011	02/04/2013	11/05/2011	02/10/2011		Valutazioni su progettazione definitiva e quanto resosi necessario a seguito emergenza umanitaria OPCM 3933/11. Già prorogato con DGR 1624/10.
12	BO	Comune	SPA	Sasso Marconi	35.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DGR 2245	21/12/2007	27/12/2008	27/12/2010	23/12/2010		30/06/2011	Mancata disponibilità di alcuni locali. Mai prorogato precedentemente.
13	BO	Comune	CS	San Giovanni in Persiceto	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	DGR 1387	14/07/2003	02/04/2011	02/04/2013	01/04/2011	02/10/2011		Valutazioni in merito alla progettazione definitiva e ritardi nella aggiudicazione delle opere. Già prorogato con DGR 1624/10.
14	FE	Provincia	AA	Codigoro	52.000,00	DGR 1661	29/07/2004	DD 5300	13/04/2006	30/06/2011	13/12/2012	01/04/2011	31/12/2011	31/12/2012	Difficoltà nell'individuazione dell'area e reperimento fondi. Già prorogato con DGR 1624/10.
PROG.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	DEL	N°		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
15	FE	Comune	AA	Copparo	52.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	28/10/2010	30/05/2011		Lavori consegnati. Richiesta acconto tardiva. Mai prorogato precedentemente.
16	FE	Comune	SPA	Copparo	35.000,00	DGR 1661	20/10/2008	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	28/10/2010	30/05/2011		Lavori consegnati. Richiesta acconto tardiva. Mai prorogato precedentemente.
17	RA	Comune	CS	Bagnacavallo	18.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	14/05/2011	24/03/2011		31/12/2011	Progettato e da appaltarsi. Ultimazione prevista entro l'anno. Già prorogato con DGR 1624/10.
18					100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011				
19	FC	Comune	COC	Borghi	15.000,00	DGR 1185	05/08/2006	DD 10459	13/08/2007	31/12/2010	13/08/2011	01/04/2011		31/12/2011	Completamento edificio polifunzionale contenente il COC. Lavori in via di ultimazione. Già prorogato con DGR 1624/10.
20	FC	Comune	COC	Forlimpopoli	15.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	01/04/2011		31/12/2011	Attesa per l'aggiornamento del piano di protezione civile comunale. Acquisizioni previste comunque entro l'anno. Mai prorogato precedentemente.



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

21	FC	Comune	AA	Premilcuore	52.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	10/01/2011	31/12/2011	Inizio lavori tardiva a seguito di modifiche progettuali (spostamento traliccio ENEL). Lavori in realizzazione. Mai prorogato precedentemente.
22	RN	Comune	CS	Santarcangelo di Romagna	100.000,00	DGR 747	29/05/2007	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011	18/11/2010	31/12/2013	Mancata realizzazione per rispetto obiettivi programmatici patto di stabilità. Mai prorogato precedentemente.
TOTALE €					1.100.000,00									

LEGENDA:

CUP: Centro Unificato Provinciale
CS: Centro sovracomunale

COM: Centro Operativo Misto
COC: Centro Operativo Comunale

AA: Area di Ammassamento
CR: Centro di Ricovero, successivamente ridefinito in SPA (Struttura di Prima Assistenza)