



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2010.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 3

**ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI
CON RIDEFINIZIONE TERMINI E CAMBIO
ENTE ATTUATORE**



ELENCO INTERVENTI NON COMPLETATI CON RIDEFINIZIONE TERMINI E MODIFICA ENTE ATTUATORE

(*) - evidenziati gli interventi per i quali cambia anche l'ente beneficiario del finanziamento

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA			ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI PER:		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	NUOVI TERMINI PER:		NOTE
					N°	DEL	IMPORTO	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	PC	Provincia di Piacenza	COC	Bobbio	DGR 1387	14/07/2003	15.000,00	DGR 1387	14/07/2003	nessun termine	13/07/2007	07/07/2010		31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.
2	PC	Comune di Bobbio*	AA	Bobbio	DGR 1661	29/07/2004	52.000,00	DD 5300	13/04/2006	nessun termine	29/07/2008	17/02/2010		29/07/2011	Anche cambio Ente beneficiario - Ritardi nella aggiudicazione e consegna lavori
3	PC	Comune di San Pietro in Cerro*	SPA (CR)	San Pietro in Cerro	DGR 1533	19/09/2005	35.000,00	DGR 1029	24/07/2006	24/07/2007	24/07/2009	28/08/2009		31/12/2010	Anche cambio Ente beneficiario. Maggiori opere per salvaguardia edificio.
4	PC	Comune di Monticelli d'Ongina	CS	Monticelli d'Ongina	DGR 1533	19/09/2005	100.000,00	DGR 1029	24/07/2006	24/07/2007	24/07/2009	24/09/2010		31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.
5	PR	Provincia di Parma	CS	Bardi	DGR 1387	14/07/2003	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	nessun termine	13/07/2007	01/07/2008		13/08/2012	Nuova collocazione struttura, acquisizione e pratica antisismica.
6					DGR 1533	19/09/2005	30.000,00	DGR 1029	24/07/2006	24/07/2007	24/07/2009				
7					DGR 1185	05/08/2006	60.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010				
8	PR	Comune di Traversetolo	CS	Traversetolo	DGR 1661	29/07/2004	100.000,00	DD 14109	05/10/2005	nessun termine	29/07/2008	20/08/2010		31/12/2012	Annullamento progetto per problemi acquisizione immobile.
9	PR	Comune di Fidenza	CS	Fidenza	DGR 2246	29/12/2005	35.000,00	DGR 2246	29/12/2005	nessun termine	29/12/2007	03/08/2010		31/12/2010	Spostamento immobile ove realizzare CS
10	PR	Comune di Roccabianca	CS	Roccabianca	DGR 1185	05/08/2006	100.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010	01/10/2011	01/10/2013	Progetto complesso, ritardo nella acquisizione cofinanziamenti.
11					DGR 747	29/05/2007	60.000,00	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011				



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA			ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI PER:		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	NUOVI TERMINI PER:		NOTE
					N°	DEL	IMPORTO	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
12	PR	Comune di Borgo Val di Taro	CS	Borgo Val di Taro	DGR 1661	20/10/2008	60.000,00	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	13/08/2010	15/10/2010	Impedimenti (avversità metereologiche e rispetto patto stabilità).	
13	RE	Comune di Luzzara	COC	Luzzara	DGR 1185	05/08/2006	15.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010	31/12/2010	Completamento acquisto materiale tecnico.	
14	RE	Com. Mont. App. Reggiano	CS	Castelnovo né Monti	DGR 1661	20/10/2008	100.000,00	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	07/07/2010	29/01/2011	Ritardi nelle modifiche proprio bilancio	
15	RE	Comune di Montecchio Emilia	AA	Montecchio Emilia	DGR 1661	20/10/2008	52.000,00	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	02/07/2010	31/03/2011	Causa ritardi avanzamento cantiere	
16	BO	Comune di Imola	CS	Imola	DGR 1387	14/07/2003	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	nessun termine	13/07/2007	24/09/2010	31/12/2012	Non realizzati gli interventi ma c'è volontà di realizzarli.	
17	MO	Comune di Sassuolo	CS	Sassuolo	DGR 1185	05/08/2006	100.000,00	nessun impegno	nessun impegno	nessun termine	nessun termine	23/09/2010	31/12/2011	31/12/2013	Ridefinizione progetto per minori finanziamenti.
18	BO	Comune di S. Giovanni in Persiceto	CS	S. Giovanni in Persiceto	DGR 1387	14/07/2003	70.000,00	DGR 1387	14/07/2003	nessun termine	13/07/2007	30/07/2010	02/04/2011	02/04/2013	Rispetto patto di stabilità e complessità intervento. Unificato i termini con finanz. DD 105/10.
19	BO	Comune di S. Giovanni in Persiceto	AA	S. Giovanni in Persiceto	DGR 1387	14/07/2003	42.000,00	DGR 1387	14/07/2003	nessun termine	13/07/2007	24/09/2010	31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.	
20					DGR 1185	05/08/2006	10.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010				
21	BO	Provincia di Bologna	CUP	Bologna	DGR 1185	05/08/2006	200.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010	31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.	
22	BO	Fontanelice	CS	Comune di Fontanelice	DGR 1661	20/10/2008	86.500,00	DD 203	29/07/2009	29/08/2010	29/07/2012	27/07/2010	02/04/2011	02/04/2013	Ritardo nell'acquisizione degli immobili. Unificazione termini nuovo finanziamento DD 105/10



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	ATTO DI PROGRAMMA			ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI PER:		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	NUOVI TERMINI PER:		NOTE
					N°	DEL	IMPORTO	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
23	FE	Provincia di Ferrara	AA	Codigoro	DGR 1661	29/07/2004	52.000,00	DD 5300	13/04/2006	nessun termine	29/07/2008	29/07/2008	30/06/2011	31/12/2012	Individuazione nuova collocazione struttura.
24	FE	Provincia di Ferrara	COM	Massa Fiscaglia	DGR 1185	05/08/2006	19.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010		31/12/10	Ritardo nel produrre rendicontazione.
25	RA	Provincia di Ravenna	CUP	Ravenna	DGR 1185	05/08/2006	200.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010		31/12/2013	Ritardi nella redazione e approvazione progetto esecutivo
26					DGR 747	29/05/2007	150.000,00	DD 5444	14/05/2008	14/06/2009	14/05/2011				
27	RA	Comune di Lugo	AA	Lugo	DGR 1533	19/09/2005	52.000,00	DGR 1029	24/07/2006	24/07/2007	24/07/2009	24/09/2010		30/12/2012	Bonifica dell'area da acque stagnanti
28	RA	Comune di Bagnacavallo	CS	Bagnacavallo	DGR 1185	05/08/2006	52.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010		14/05/2011	Unificare saldo dei due finanziamenti a termini DGR 747/07
29	FC	Comune di Savignano sul Rubicone	CS	Savignano sul Rubicone	DGR 2283	02/12/2002	52.000,00	DGR 2283	02/12/2002	02/12/2004	30/11/2008	13/02/2009		29/07/2012	Progetto unitario. Ritardo per ricerca ulteriori finanziamenti. Unificazione termini nuovo finanziamento DGR 1661/08
30	FC	Comune di Verghereto	SPA (CR)	Verghereto	DGR 1533	19/09/2005	35.000,00	DGR 1029	24/07/2006	24/07/2007	24/07/2009	24/09/2010		31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.
31	FC	Comune di Borghi	COC	Borghi	DGR 1185	05/08/2006	15.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	16/06/2010	31/12/2010	13/08/2011	Realizzazione progetto unitario e complesso, tra cui il COC.
32	FC	Comune di Cesenatico	AA	Cesenatico	DGR 1185	05/08/2006	52.000,00	DD 10459	13/08/2007	13/08/2008	13/08/2010	24/09/2010		31/12/2010	Ritardo nel produrre rendicontazione.
TOTALE €					2.141.500,00										



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



LEGENDA:

CUP: Centro Unificato Provinciale
CS: Centro sovracomunale

COM: Centro Operativo Misto
COC: Centro Operativo Comunale

AA: Area di Ammassamento
CR: Centro di Ricovero, successivamente ridefinito in
SPA (Struttura di Prima Assistenza)