



Agenzia Regionale Protezione Civile  
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE  
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2013.  
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

**TABELLA 2**

**ELENCO INTERVENTI CON  
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI**

**ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI**

| PROGRESS.       | PROV. | ENTE ATTUATORE                      | STRUT. | IN COMUNE DI             | IMPORTO           | ATTO DI PROGRAMMA |          | ATTO DI IMPEGNO |          | TERMINI DEFINITI  |                 | RICHIESTA PROROGA O SEGNALEZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI | PROPOSTA NUOVI TERMINI |                 | NOTE                                                                                        |
|-----------------|-------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |                                     |        |                          |                   | N°                | DEL      | N°              | DEL      | RICHIESTA ACCONTO | RICHIESTA SALDO |                                                                   | RICHIESTA ACCONTO      | RICHIESTA SALDO |                                                                                             |
| 1               | PR    | Provincia di Parma                  | AA     | Soragna                  | 52.000,00         | 2285              | 27/12/10 | 674             | 05/09/12 | 05/09/13          | 05/09/15        | 02/09/13                                                          | 30/06/14               | -               | Rispetto patto di stabilità e valutazione possibilità di ampliamento progetto.              |
| 2               | PR    | Provincia di Parma                  | COC    | Torile                   | 15.000,00         | 2285              | 27/12/10 | 674             | 05/09/12 | 05/09/13          | 05/09/15        | 12/08/13                                                          | 28/02/14               | -               | Rispetto patto di stabilità e non disponibilità su piattaforma MePA di procedure esistenti. |
| 3               | RE    | Comunità Montana Appennino Reggiano | CS     | Castelnovo ne' Monti     | 100.000,00        | 1661              | 20/10/08 | 203             | 29/07/09 | 29/08/12          | 14/10/13        | 27/09/13                                                          | -                      | 13/04/14        | Condizioni sfavorevoli di cantiere per ultimazione lavorazioni (già concluse all'80%).      |
| 4               | BO    | Comune                              | SPA    | Anzola dell'Emilia       | 35.000,00         | 2285              | 27/12/10 | 95              | 20/02/12 | 31/12/13          | 20/02/15        | 20/11/13                                                          | 31/12/14               | -               | Rispetto patto di stabilità.                                                                |
| 5               | RN    | Provincia di Rimini                 | SPA    | Morciano di Romagna      | 35.000,00         | 1661              | 20/10/08 | 203             | 29/07/09 | 29/08/10          | 30/09/13        | 25/09/13                                                          | -                      | 30/04/14        | Ritardo nella realizzazione dei soli sottoservizi.                                          |
| 6               | RN    | Comune                              | CS     | Santarcangelo di Romagna | 100.000,00        | 747               | 29/05/07 | 5444            | 14/05/08 | 14/06/09          | 31/12/13        | 24/07/13                                                          | 31/07/14               | 31/07/15        | Ridimensionamento del progetto e conseguenti procedure di appalto                           |
| <b>TOTALE €</b> |       |                                     |        |                          | <b>337.000,00</b> |                   |          |                 |          |                   |                 |                                                                   |                        |                 |                                                                                             |

**LEGENDA:**AA: Area di Ammassamento  
COC: Centro Operativo ComunaleSPA: Struttura di Prima Assistenza  
CS: Centro sovracomunale