



"REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI CON IL  
PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2008-2010"

"REPORT SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON IL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2008 - 2010"

Situazione al 31 dicembre 2013

ALLEGATO 1 - Tabella 1 di 10

PIANO	RISORSE STANZIATE	
PAA 2008/2010	Progetti territoriali	26.000.000,00
	Progetti regionali	9.926.226,10
Totale		35.926.226,10

PAA 2008 - 2010

PIANO	MISURA / TEMATISMO		RISORSE STANZIATE	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI						N° Interv. in corso	%	RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)			
				N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER (***)	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER FINALE	%			COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. ribassi d'asta)
P A A  2 0 8 / 2 0 1 0	Misura A	Conservazione Biodiversità	26.000.000,00	45	8.641.942,57	5.999.567,00	2.642.375,57	35	78%	6.599.101,23	4.459.973,74	74%	2.139.127,49	6	13%	4	9%	458.592,00	8%	540,00	600.841,93	94.788,55	695.630,48
	Misura B	B1 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (investimento)		134	28.841.388,82	12.292.033,49	16.549.355,33	98	73%	15.510.135,33	6.023.212,30	49%	9.486.923,03	8	6%	28	21%	3.722.106,06	30%	599.462,69	1.072.792,95	366.106,58	1.438.899,53
		B2 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (spesa corrente)		26	4.378.429,53	2.127.361,78	2.251.067,75	23	88%	3.592.701,05	1.635.722,28	77%	1.956.978,77	0	0%	3	12%	140.270,00	7%	31.048,45	276.437,98	28.817,05	305.255,03
	Misura C	C1 - Bonifica siti		6	1.554.313,52	712.150,00	842.163,52	4	67%	832.202,20	358.837,54	50%	473.364,66	0	0%	2	33%	285.304,00	40%	31.285,99	51.788,17	16.220,29	68.008,46
		C2 - Azioni per la qualità dell'aria		14	2.137.454,80	835.450,54	1.309.948,26	9	64%	657.745,70	278.975,49	33%	378.770,21	0	0%	5	36%	513.142,50	61%		9.576,09	2.470,47	12.046,56
		C3 - Qualità delle acque		15	6.459.130,88	2.564.300,00	3.894.830,88	11	73%	3.838.054,79	1.249.981,73	49%	2.588.073,06	1	7%	3	20%	375.000,00	15%	13.500,00	307.090,40	133.872,98	440.963,38
<b>Totale Misure A+B+C (DGR 238/2009)</b>			<b>240</b>	<b>52.012.660,12</b>	<b>24.530.862,81</b>	<b>27.489.741,31</b>	<b>180</b>	<b>75%</b>	<b>31.029.940,30</b>	<b>14.006.703,08</b>	<b>57%</b>	<b>17.023.237,22</b>	<b>15</b>	<b>6%</b>	<b>45</b>	<b>19%</b>	<b>5.494.414,56</b>	<b>22%</b>	<b>675.837,13</b>	<b>2.318.527,52</b>	<b>642.275,92</b>	<b>2.960.803,44</b>	
* EMAS III (DGR 527/2011)		500.000,00	17	1.066.077,47	521.665,26	544.412,22	14	82%	937.504,96	345.183,57	66%	592.321,39	1	6%	2	12%	43.900,00	8%				112.412,73	
Piani Clima Locale (DGR 370/2010)		450.000,00	9	840.000,00	414.750,00	425.250,00	8	89%	840.000,00	414.750,00	100%	414.749,00	0	0%	1	11%	50.000,00	12%				0,00	
Rimozione amianto (DGR 1439/2009)		4.976.226,10	107	12.354.566,37	4.779.940,45	7.574.625,92	71	66%	5.420.992,90	2.259.004,06	46%	3.161.988,84	0	0%	36	34%	2.187.591,06	46%		333.345,33		333.345,33	
** Rimozione amianto-fotovoltaico (DGR 15/2011)		4.000.000,00	212	7.115.750,07	2.976.012,28	4.139.737,79	38	18%	1.065.542,94	467.154,68	16%	598.388,26	139	66%	35	17%	393.725,81	13%		30.982,20		30.982,20	
<b>TOTALI</b>		<b>9.926.226,10</b>	<b>345</b>	<b>21.376.394</b>	<b>8.692.368</b>	<b>12.684.026</b>	<b>131</b>	<b>38%</b>	<b>8.264.040,80</b>	<b>3.486.092,31</b>	<b>40%</b>	<b>4.767.447,49</b>	<b>140</b>	<b>41%</b>	<b>74</b>	<b>21%</b>	<b>2.675.216,87</b>	<b>31%</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318.528</b>	<b>364.327,53</b>	<b>476.740,26</b>	

\* EMAS III: trattandosi di Bando a sportello, il dato "INTERVENTI PROGRAMMATI" si riferisce alle richieste di contributo pervenute, quindi è da intendersi "INTERVENTI CANDIDATI"  
 "INTERVENTI IN CORSO": quelli per i quali è in corso istruttoria a seguito della nostra richiesta di integrazione documentazione  
 "MINORE SPESA": si tratta della differenza tra il contributo richiesto e quello liquidato

\*\* Rimozione amianto-fotovoltaico: dati riferiti alla parte di competenza dell'Assessorato Ambiente e Riqualificazione Urbana

(\*\*\*) la differenza eventuale tra "contributo RER" e "risorse stanziato" rappresenta un'economia di stanziamento

PROGETTI TERRITORIALI: STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMPLESSIVI PROVINCIALI AL 31/12/2013 (DGR. 238/2009)

RISORSE TOTALI STANZIATE : € 26.000.000,00

ALLEGATO 1 - Tabella 2 di 10

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI AL 31 dicembre 2014						N° Inter v. in corso	%	RINUNCE/REVOCHE		Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta, econ. finali)				
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER (*)	COFINAZ.	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER FINALE	%			COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°		%	REVOCHE CONTRIBUTO RER	Ribassi d'asta	Economia a conclusione di tutti gli interventi (fine lavori)	TOTALE (econ. Ribassi d'asta + econ. Finali)
PIACENZA	27	4.940.838,80	2.549.940,00	2.390.898,80	21	78%	3.161.120,78	1.659.851,33	65%	1.501.269,45	0	0%	6	22%	567.330,00	2.750,00	319.569,66	439,01	320.008,67
PARMA	9	5.223.074,68	2.653.000,00	2.570.074,68	6	67%	2.191.210,07	1.283.407,22	48%	907.802,85	2	22%	1	11%	520.000,00	0,00	287.905,28		287.905,28
REGGIO EMILIA	29	5.851.819,01	2.887.023,73	2.964.795,28	23	79%	4.422.987,62	2.217.330,70	77%	2.205.656,92	0	0%	6	21%	206.261,81	31.285,99	241.017,35	191.127,88	432.145,23
MODENA	21	7.360.023,29	3.513.340,00	3.846.683,29	20	95%	5.763.261,62	2.728.316,68	78%	3.034.944,94	0	0%	1	5%	182.250,00	167.321,57	368.068,39	67.383,36	435.451,75
BOLOGNA	67	7.894.226,40	3.519.917,46	4.374.308,94	53	79%	4.831.522,37	2.049.110,64	58%	2.782.411,73	0	0%	14	21%	825.791,59	163.775,02	379.506,91	180.733,30	560.240,21
FERRARA	17	7.011.043,42	2.716.148,00	4.294.895,42	11	65%	2.733.164,15	655.487,50	24%	2.077.676,65	0	0%	6	35%	1.785.069,00	0,00	152.651,85	122.939,65	275.591,50
FORLI' -CESENA	17	5.287.365,40	2.444.000,00	2.843.365,40	12	71%	2.898.557,99	1.406.487,91	58%	1.492.070,08	0	0%	5	29%	492.196,16	205.022,91	313.409,73	26.883,29	340.293,02
RAVENNA	38	4.718.209,24	2.359.493,62	2.358.715,62	29	76%	3.427.656,45	1.443.351,91	61%	1.984.304,54	7	18%	2	5%	40.556,00	105.681,84	152.016,94		152.016,94
RIMINI	9	3.336.059,88	1.595.500,00	1.740.559,88	5	56%	1.600.459,25	563.359,19	35%	1.037.100,06	0	0%	4	44%	874.960,00	0,00	104.381,41	52.799,40	157.180,81
RIMINI Ingeg. (Interv. in Val Marecchia. Misura A. Rurali)	6	390.000,00	292.500,00	97.500,00	0	0%	0,00	0,00	0%	0,00	6		0	0%					
<b>TOTALI</b>	<b>240</b>	<b>52.012.660,12</b>	<b>24.530.862,81</b>	<b>27.481.797,31</b>	<b>180</b>	<b>75%</b>	<b>31.029.940,30</b>	<b>14.006.703,08</b>	<b>57%</b>	<b>17.023.237,22</b>	<b>15</b>	<b>6%</b>	<b>45</b>	<b>19%</b>	<b>5.494.414,56</b>	<b>675.837,33</b>	<b>2.318.527,52</b>	<b>642.305,89</b>	<b>2.960.833,41</b>
		100%	47%	53%															

(\*) la differenza eventuale tra "contributo RER" e "risorse stanziato" rappresenta un'economia di stanziamento

TEMATISMO: **Misura A - Conservazione Biodiversità**

ALLEGATO 1 - Tabella 3 di 10

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI ATTIVATI							REVOCHE/RINUNCE/NON ANCORA AVVIATI						
	N°	Costo Interventi	Contributo RER	Cofinanziam.	N. complessivo	INTERVENTI CONCLUSI			INTERV. APERTI		% interv. Attivati/interv. Compless.							
						N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo definitivo RER	Cofinanziam.	N°		Contributo iniziale RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER		
PIACENZA	2	799.920,00	599.940,00	199.980,00	2	2	515.965,96	386.974,47	128.991,49	0	0,00	100,00%						
PARMA	3	946.666,68	705.000,00	241.666,68	3	3	861.521,30	642.303,70	219.217,60	0	0,00	100,00%						
REGGIO EMILIA	10	1.239.240,00	923.030,00	316.210,00	9	9	1.028.125,30	759.261,67	268.863,63	0	0,00	90,00%	1	37.500,00				
MODENA	8	1.898.440,29	953.340,00	945.100,29	8	8	1.779.902,96	877.750,69	902.152,27	0	0,00	100,00%						
BOLOGNA	8	1.184.312,00	888.234,00	296.078,00	7	7	931.585,21	694.894,40	236.690,81	0	0,00	87,50%			1	60.000,00		
FERRARA	3	778.863,60	584.148,00	194.715,60	1	1	271.154,43	200.216,76	70.937,67	0	0,00	33,33%			2	361.092,00		
RAVENNA	1	634.500,00	475.875,00	158.625,00	1	1	524.974,12	389.041,55	135.932,57	0	0,00	100,00%						
FORLI' -CESENA	3	520.000,00	390.000,00	130.000,00	3	3	463.032,86	346.206,66	116.826,20	0	0,00	100,00%						
RIMINI	1	250.000,00	187.500,00	62.500,00	1	1	222.839,09	163.323,84	59.515,25	0	0,00	100,00%						
RIMINI INTEGRATIVO	6	390.000,00	292.500,00	97.500,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%					6	292.500,00
<b>TOTALI</b>	<b>45</b>	<b>8.641.942,57</b>	<b>5.999.567,00</b>	<b>2.642.375,57</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>6.599.101,23</b>	<b>4.459.973,74</b>	<b>2.139.127,49</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>77,78%</b>	<b>1</b>	<b>37.500,00</b>	<b>3</b>	<b>421.092,00</b>	<b>6</b>	<b>292.500,00</b>

**TEMATISMO: MISURA B1 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (Investimento)**

ALLEGATO 1 - Tabella 4 di 10

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI ATTIVATI								REVOCHE/RINUNCE/NON ANCORA AVVIATI					
	N°	Costo Interventi iniziali	Contributo RER	Cofinanziamento	N° complessivo	INTERVENTI CONCLUSI				INTERV. APERTI		% interv. Attivati / Interv. Compless.	N°	Contributo RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER
						N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo definitivo RER	Cofinanziam ento	N°	Contributo iniziale RER							
PIACENZA	22	2.255.275,71	1.127.637,86	1.127.637,85	18	18	1.880.238,40	921.666,26	958.572,14	0	0,00	81,82%	4	128.580,00				
PARMA	3	2.074.189,00	868.200,00	1.205.989,00	2	1	223.200,00	107.318,00	115.882,00	1	240.882,00	66,67%	1	520.000,00				
REGGIO EMILIA	10	3.797.655,01	1.669.349,19	2.128.305,82	7	7	2.858.722,97	1.237.607,89	1.621.115,08	0	0,00	70,00%	2	45.000,00	1	86.425,31		
MODENA	9	3.751.583,00	1.720.660,00	2.030.923,00	8	8	2.550.746,40	1.148.101,31	1.402.645,09	0	0,00	88,89%	1	182.250,00				
BOLOGNA	42	5.002.054,40	1.872.813,46	3.129.240,94	34	34	3.395.368,35	1.153.302,70	2.242.065,65	0	0,00	80,95%	8	309.631,59				
FERRARA	11	3.959.179,82	1.538.300,00	2.420.879,82	7	7	819.116,68	87.396,58	731.720,10	0	0,00	63,64%	1	1.250.427,00	3	173.550,00		
FERRARA INTEG.	1	760.000,00	114.000,00	646.000,00	1	1	704.504,64	86.487,29	618.017,35	0	0,00	100,00%	0					
RAVENNA	25	2.587.486,00	1293743	1.293.743,00	24	17	1.515.368,81	655.677,80	859.691,01	7	436.050,00	96,00%	0		1	3.500,00		
FORLI' -CESENA	6	2.908.044,88	1.214.369,98	1.693.674,90	3	3	1.073.127,95	463.721,34	609.406,61	0	0,00	50,00%	3	397.782,16				
RIMINI	5	1.745.921,00	872.960,00	872.961,00	2	2	489.741,13	161.933,13	327.808,00	0	0,00	40,00%	1	181.140,00	2	443.820,00		
<b>TOTALI</b>	<b>134</b>	<b>28.841.388,82</b>	<b>12.292.033,49</b>	<b>16.549.355,33</b>	<b>106</b>	<b>98</b>	<b>15.510.135,33</b>	<b>6.023.212,30</b>	<b>9.486.923,03</b>	<b>8</b>	<b>676.932,00</b>	<b>79,10%</b>	<b>21</b>	<b>3.014.810,75</b>	<b>7</b>	<b>707.295,31</b>		

**TEMATISMO: MISURA B2 - Riduzione rifiuti e ottimizzazione gestione (spesa corrente)**

ALLEGATO 1 - Tabella 5 di 10

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI				INTERVENTI ATTIVATI							REVOCHE/RINUNCE/NON ANCORA AVVIATI						
	N°	Costo Interventi iniziali	Contributo RER	Cofinanziamento	N. complessivo interv. Attivati	INTERVENTI CONCLUSI				INTERV. APERTI		% interv. Attivati / Interv. Compless.	N°	Contributo RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER
						N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo RER	Cofinanziamento	N°	Contributo Iniziale RER							
PIACENZA	1	767.224,29	383.612,14	383.612,15	1	1	764.916,42	351.210,60	413.705,82	0	0,00	100,00%						
PARMA	1	1.100.219,00	529.000,00	571.219,00	1	1	980.428,77	470.880,32	509.548,45	0	0,00	100,00%						
REGGIO EMILIA	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%						
MODENA	2	558.000,00	263.340,00	294.660,00	2	2	479.098,80	225.707,96	253.390,84	0	0,00	100,00%						
BOLOGNA	13	387.860,00	193.870,00	193.990,00	11	11	137.394,51	42.460,07	94.934,44	0	0,00	84,62%	2	81.160,00				
FERRARA	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%						
RAVENNA	5	323.639,24	161.819,62	161.819,62	5	5	254.839,12	127.419,56	127.419,56	0	0,00	100,00%						
FORLI' -CESENA	3	805.007,00	377.480,02	427.526,98	2	2	530.194,98	237.722,37	292.472,61	0	0,00	66,67%	1	59.110,00				
RIMINI	1	436.480,00	218.240,00	218.240,00	1	1	445.828,45	180.321,40	265.507,05	0	0,00	100,00%						
<b>TOTALI</b>	<b>26</b>	<b>4.378.429,53</b>	<b>2.127.361,78</b>	<b>2.251.067,75</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>3.592.701,05</b>	<b>1.635.722,28</b>	<b>1.956.978,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88,46%</b>	<b>3</b>	<b>140.270,00</b>				

TEMATISMO: **Misura C - Specificità territoriali**

ALLEGATO 1 - Tabella 6 di 10

PROVINCIA	C.1) Bonifica siti	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI ATTIVATI							REVOCHE/RINUNCE/NON ANCORA AVVIATI					
		Costo Interventi	Contributo RER	Cofinanziam.	N. complessivo interv. Attivati	INTERVENTI CONCLUSI			INTERV. APERTI		% interv. Attivati / Interv. Compless.	N°	Contributo RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER
						N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo definitivo RER	Cofinanziamen o	N°							
FORLÌ -CESENA	5	1.054.313,52	462.150,00	592.163,52	4	4	832.202,20	358.837,54	473.364,66	0	0,00	80,00%	1	35.304,00			
RIMINI	1	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	1	250.000,00			
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>1.554.313,52</b>	<b>712.150,00</b>	<b>842.163,52</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>832.202,20</b>	<b>358.837,54</b>	<b>473.364,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>2</b>	<b>285.304,00</b>			

  

PROVINCIA	C.2) Azioni per la qualità dell'aria	Costo Interventi	Contributo RER	Cofinanziamen to	N. complessivo interv. Attivati	N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo definitivo RER	Cofinanziamen o	N°	Contributo Iniziale RER	% interv. Attivati / Interv. Compless.	N°	Contributo RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER
		PIACENZA	2	1.118.418,80	438.750,00	679.668,80	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0	0,00	2	438.750,00
REGGIO EMILIA	9	814.924,00	294.644,54	520.279,46	7	7	536.139,35	220.461,14	315.678,21	0	0,00	77,78%	2	37.336,50	0	0,00		
RAVENNA	3	204.112,00	102.056,00	110.000,00	2	2	121.606,35	58.514,35	63.092,00	0	0,00	66,67%	1	37.056,00	0	0,00		
<b>TOTALI</b>	<b>14</b>	<b>2.137.454,80</b>	<b>835.450,54</b>	<b>1.309.948,26</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>657.745,70</b>	<b>278.975,49</b>	<b>378.770,21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64,29%</b>	<b>3</b>	<b>74.392,50</b>	<b>2</b>	<b>438.750,00</b>		

  

PROVINCIA	C.3) - Qualità delle acque	Costo Interventi	Contributo RER	Cofinanziamen to	N. complessivo interv. Attivati	N°	Costo Interventi alla conclusione	Contributo definitivo RER	Cofinanziamen o	N°	Contributo Iniziale RER	% interv. Attivati / Interv. Compless.	N°	Contributo RER	N°	Contributo RER	N°	Contributo iniziale RER
		PARMA	2	1.102.000,00	550.800,00	551.200,00	2	1	126.060,00	62.905,20	63.154,80	1	450.000,00	100,00%	0	0,00		
MODENA	2	1.152.000,00	576.000,00	576.000,00	2	2	953.513,46	476.756,72	476.756,74	0	0,00	100,00%	0	0,00				
BOLOGNA	4	1.320.000,00	565.000,00	755.000,00	1	1	367.174,30	158.453,47	208.720,83	0	0,00	25,00%	3	375.000,00				
FERRARA	2	1.513.000,00	479.700,00	1.033.300,00	2	2	938.388,40	281.386,87	657.001,53	0	0,00	100,00%	0	0,00				
RAVENNA	4	968.472,00	326.000,00	642.472,00	4	4	1.010.868,05	212.698,65	798.169,40	0	0,00	100,00%	0	0,00				
RIMINI	1	403.658,88	66.800,00	336.858,88	1	1	442.050,58	57.780,82	384.269,76	0	0,00	100,00%	0	0,00				
<b>TOTALI</b>	<b>15</b>	<b>6.459.130,88</b>	<b>2.564.300,00</b>	<b>3.894.830,88</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3.838.054,79</b>	<b>1.249.981,73</b>	<b>2.588.073,06</b>	<b>1</b>	<b>450.000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>3</b>	<b>375.000,00</b>				





AZIONE: PIANI CLIMA LOCALE (D.G.R. 370/2010)

Situazione al 31/12/2  
ALLEGATO 1 - Tabella 8 di 10

RISORSE TOTALI STANZIATE : € 450.000,00

Note: Progetto integrato Provincia e Comune capoluogo

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI (*)						N° INTERV. IN CORSO		RINUNCE / REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta + econ. finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%			COFINAZ. PRIVATI / ENTI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori (**)
PIACENZA	1	100.000,00	48.500,00	51.500,00	1	100%	85.269,88	42.634,94	88%	42.634,94		0%		0%			5.865,06	5.865,06	
PARMA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00		0%	0,00	0,00	0%	0,00		0%	1	100%	50.000,00	100%	0,00	0,00	
REGGIO EMILIA	1	100.000,00	46.250,00	53.750,00	1	100%	91.152,99	45.576,50	99%	45.576,50		0%		0%			673,50	673,50	
MODENA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100%	105.508,44	50.000,00	100%	55.508,44		0%		0%			0,00	0,00	
BOLOGNA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100%	95.681,90	47.840,95	96%	47.840,95		0%		0%			2.159,05	2.159,05	
FERRARA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100%	100.000,00	50.000,00	100%	50.000,00		0%		0%			0,00	0,00	
FORLI' -CESENA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100%	104.257,93	50.000,00	100%	54.257,93		0%		0%			0,00	0,00	
RAVENNA	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00	1	100%	81.697,84	40.848,92	82%	40.848,92		0%		0%			9.151,08	9.151,08	
RIMINI	1	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1	100%	39.997,18	19.998,59	100%	19.998,59		0%		0%			1,41	1,41	
<b>TOTALI</b>	<b>9</b>	<b>840.000,00</b>	<b>414.750,00</b>	<b>425.250,00</b>	<b>8</b>	<b>89%</b>	<b>703.566,16</b>	<b>346.899,90</b>	<b>84%</b>	<b>356.666,27</b>		<b>0%</b>	<b>1</b>	<b>11%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,11</b>	<b>17.850,11</b>
		100%	49%	51%															

(\*) (\*\*): il dato si riferisce alle rendite

AZIONE: RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (D.G.R. 1439/2009)

Situazione al 31 dicembre 2013

RISORSE TOTALI STANZIATE : € 4.976.226,10

ALLEGATO 1 - Tabella 9 di 10

1° APPROVAZIONE D.G.R. 707/2010			
ATTO DELIBERATIVO	RISORSE STANZIATE	RISORSE IMPEGNATE	ECONOMIE DI STANZIAMENTO
D.G.R. 1439/2011 e D.G.R. 37/2010	4.485.103,85	3.968.951,35	516.152,50

  

** SCORRIMENTO GRADUATORIA			
ATTO DELIBERATIVO	RISORSE STANZIATE	RISORSE IMPEGNATE	ECONOMIE DI STANZIAMENTO
D.G.R. 1207/2011	NUOVE 491.122,25 ECONOMIE 516.152,50 TOT. 1.007.274,75 DISPONIBILE	810.989,09	196.285,67

\*\* Nota. Al fine di finanziare lo scorrimento della graduatoria sono state utilizzate le economie di stanziamento (€ 516.152,50) più una parte delle ulteriori risorse disponibili sul capitolo 37383 (€ 491.122,25) per un importo complessivo di € 1.007.274,75.

GRADUATORIA D.G.R.707/2010

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta,econ.finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%			COFINAZ. PRIVATI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori
PIACENZA	5	784.420,96	349.154,64	435.266,32	3	60%	535.890,05	241.150,52	69%	294.739,53			2	40%	108.004,12	31%		0,00	0,00
PARMA	6	418.600,00	167.660,00	250.940,00	6	100%	364.273,04	146.875,56	88%	217.397,48								20.784,44	20.784,44
REGGIO EMILIA	5	259.415,00	104.141,75	155.273,25	3	60%	159.468,01	65.605,10	63%	93.862,91			2	40%	14.924,25	14%		23.612,40	23.612,40
MODENA	15	1.330.334,82	559.775,67	770.559,15	11	73%	852.307,30	345.043,29	62%	507.264,01			4	27%	107.834,49	19%		106.897,89	106.897,89
BOLOGNA	19	2.763.055,00	1.023.769,75	1.739.285,25	12	63%	1.219.572,94	519.508,22	51%	700.064,72			7	37%	452.633,60	44%		51.627,93	51.627,93
FERRARA																			0,00
FORLI' -CESENA	23	4.070.108,10	1.443.534,55	2.626.573,55	8	35%	312.429,00	135.093,05	9%	177.335,95			15	65%	1.308.129,60	91%		311,90	311,90
RAVENNA	10	489.200,00	215.840,00	273.360,00	8	80%	269.947,42	117.176,34	54%	152.771,08			2	20%	65.700,00	30%		32.963,66	32.963,66
RIMINI	2	233.500,00	105.075,00	128.425,00	2	100%	152.740,00	68.733,00	65%	84.007,00								36.342,00	36.342,00
<b>TOTALI</b>	<b>85</b>	<b>10.348.633,88</b>	<b>3.968.951,36</b>	<b>6.379.682,52</b>	<b>53</b>	<b>62%</b>	<b>3.866.627,76</b>	<b>1.639.185,08</b>	<b>41%</b>	<b>2.227.442,68</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>32</b>	<b>38%</b>	<b>2.057.226,06</b>	<b>52%</b>		<b>272.540,22</b>	<b>272.540,22</b>
		100%	38%	62%			100%	42%		58%									

\*\*

\*\*

1° SCORRIMENTO : GRADUATORIA D.G.R.1207/2011 e SUCCESSIVA INTEGRAZIONE D.G.R.1721/2011

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta,econ.finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%			COFINAZ. PRIVATI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori
PIACENZA	2	240.215,00	108.096,75	132.118,25	2	100%	240.215,00	108.096,75	100%	132.118,25								0,00	0,00
PARMA	4	378.890,00	170.500,50	208.389,50	3	75%	274.940,00	123.723,00	73%	151.217,00			1	25%	46.777,50	27%		0,00	0,00
REGGIO EMILIA	2	130.000,00	49.500,00	80.500,00	2	100%	76.000,00	30.600,00	62%	45.400,00								18.900,00	18.900,00
MODENA																			
BOLOGNA	3	166.300,00	61.635,00	104.665,00	3	100%	164.754,55	60.939,55	99%	103.815,00								695,45	695,45
FERRARA	2	223.350,00	80.862,50	142.487,50	2	100%	156.998,10	57.639,34	71%	99.358,76								23.223,16	23.223,16
FORLI' -CESENA																			
RAVENNA	2	180.690,00	81.310,50	99.379,50	1	50%	85.030,00	38.263,50	47%	46.766,50			1	50%	25.060,50	31%		17.986,50	17.986,50
RIMINI	1	22.000,00	9.900,00	12.100,00	1	100%	22.000,00	9.900,00	100%	12.100,00								0,00	0,00
<b>TOTALI</b>	<b>16</b>	<b>1.341.445,00</b>	<b>561.805,25</b>	<b>779.639,75</b>	<b>14</b>	<b>88%</b>	<b>1.019.937,65</b>	<b>429.162,14</b>	<b>76%</b>	<b>590.775,51</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>13%</b>	<b>71.838,00</b>	<b>13%</b>		<b>60.805,11</b>	<b>60.805,11</b>
		100%	42%	58%			100%	42%		58%									

\*\*

\*\*

## 2° SCORRIMENTO: GRADUATORIA D.G.R.892/2012

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta,econ.finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%			COFINAZ. PRIVATI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori
PIACENZA																			
PARMA																			
REGGIO EMILIA	1	46.060,00	20.727,00	25.333,00								1	100%	20.727,00	100%		0,00	0,00	
MODENA	1	20.000,00	9.000,00	11.000,00	1	100%	20.000,00	9.000,00	100%	11.000,00							0,00	0,00	
BOLOGNA	3	380.072,10	143.032,45	237.039,65	2	67%	296.072,10	105.232,45	74%	190.839,65		1	33%	37.800,00	26%		0,00	0,00	
FERRARA																			
FORLI' -CESENA	1	218.355,39	76.424,39	141.931,00	1	100%	218.355,39	76.424,39	100%	141.931,00							0,00	0,00	
RAVENNA																			
RIMINI																			
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>664.487,49</b>	<b>249.183,84</b>	<b>415.303,65</b>	<b>4</b>	<b>67%</b>	<b>534.427,49</b>	<b>190.656,84</b>	<b>77%</b>	<b>343.770,65</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>2</b>	<b>33%</b>	<b>58.527,00</b>	<b>23%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		100%	38%	62%			100%	36%		64%									

\*\*

\*\*

## PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2008/2010

## AZIONE: RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO (D.G.R. 1439/2009)

## TABELLA RIEPILOGATIVA PER TUTTO IL PROGRAMMA.

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI			INTERVENTI CONCLUSI						N° INTERV. IN CORSO	%	RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta,econ.finali)		
	N°	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI	N°	%	COSTO INTERVENTI	CONTRIBUTO RER	%			COFINAZ. PRIVATI	N°	%	CONTRIBUTO RER		%	Ribassi d'asta	Fine lavori
PIACENZA	7	1.024.635,96	457.251,39	567.384,57	5	71%	776.105,05	349.247,27	76%	426.857,78		2	29%	108.004,12	24%		0,00	0,00	
PARMA	10	797.490,00	338.160,50	459.329,50	9	90%	639.213,04	270.598,56	80%	368.614,48		1	10%	46.777,50	14%		20.784,44	20.784,44	
REGGIO EMILIA	8	435.475,00	174.368,75	261.106,25	5	63%	235.468,01	96.205,10	55%	139.262,91		3	38%	35.651,25	20%		42.512,40	42.512,40	
MODENA	16	1.350.334,82	568.775,67	781.559,15	12	75%	872.307,30	354.043,29	62%	518.264,01		4	25%	107.834,49	19%		106.897,89	106.897,89	
BOLOGNA	25	3.309.427,10	1.228.437,20	2.080.989,90	17	68%	1.680.399,59	685.680,22	56%	994.719,37		8	32%	490.433,60	40%		52.323,38	52.323,38	
FERRARA	2	223.350,00	80.862,50	142.487,50	2	100%	156.998,10	57.639,34	71%	99.358,76							23.223,16	23.223,16	
FORLI' -CESENA	24	4.288.463,49	1.519.958,94	2.768.504,55	9	38%	530.784,39	211.517,44	14%	319.266,95		15	63%	1.279.429,60	84%		311,90	311,90	
RAVENNA	12	669.890,00	297.150,50	372.739,50	9	75%	354.977,42	155.439,84	52%	199.537,58		3	25%	90.760,50	31%		50.950,16	50.950,16	
RIMINI	3	255.500,00	114.975,00	140.525,00	3	100%	174.740,00	78.633,00	68%	96.107,00							36.342,00	36.342,00	
<b>TOTALI</b>	<b>107</b>	<b>12.354.566,37</b>	<b>4.779.940,45</b>	<b>7.574.625,92</b>	<b>71</b>	<b>66%</b>	<b>5.420.992,90</b>	<b>2.259.004,06</b>	<b>47%</b>	<b>3.161.988,84</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>36</b>	<b>34%</b>	<b>2.158.891,06</b>	<b>45%</b>		<b>333.345,33</b>	<b>333.345,33</b>
		100%	39%	61%			100%	42%		58%									

\*\*

\*\*

## NOTE

\*\* La percentuale di contributo scaturisce dalla media aritmetica in considerazione che:

1) le Ditte classificate PMI hanno diritto ad un contributo del 45 % sul costo totale dell'intervento; - 2) le Ditte non classificabili come PMI hanno diritto ad un contributo del 35%; - 3) l'importo massimo del contributo non può essere in nessun caso superiore a 200.000 euro.

\*\*\* Gli interventi aperti sono quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per la conclusione dell'intervento.

Gli importi riportati in tabella nella colonna "Contributo RER" rappresentano gli importi concessi, ma la somma effettivamente versata al beneficiario è pari al 50% di detto importo in adempimento dell'art.72 della legge finanziaria 289/2002 secondo il quale "i contributi in conto capitale concessi alle imprese a partire dal 1° gennaio 2003 dovranno essere restituiti nella misura del 50% a partire dal primo quinquennio della concessione per completare il rimborso entro il secondo quinquennio con l'applicazione di un tasso di interesse almeno dello 0,50%". Per la restituzione del 50% del contributo il Bando ha previsto due possibili modalità: 1) restituzione immediata al momento della liquidazione del contributo; 2) restituzione secondo un piano di 5 rate annuali con l'applicazione del tasso minimo dello 0,50%.

PIANO DI AZIONE AMBIENTALE 2008/2010

Situazione al 31 dicembre 2013  
ALLEGATO 1 - Tabella 10 di 10

AZIONE: RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO-FOTOVOLTAICO (D.G.R. n.15 DEL 10 GENNAIO 2011)  
Bando in gestione congiunta con l'Assessorato Attività Produttive.

RISORSE STANZIATE AMBIENTE:	4.000.000,00
RISORSE STANZIATE ATT.PRODUTTIVE:	5.000.000,00

DATI RIFERITI ALLA PARTE DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO AMBIENTE: PROGETTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO

PROVINCIA	INTERVENTI PROGRAMMATI AMIANTO				INTERVENTI CONCLUSI						N° INTERV. IN CORSO	%	REVOCHE		RINUNCE/REVOCHE				Modifiche di scheda CONTRIBUTO RER	MINORE SPESA (ribassi d'asta, econ.finali)			
	N°	COSTO INTERVENTI	* CONTRIBUTO RER	COFINAZ. PRIVATI	N°	%	COSTO INTERVENTI	*CONTRIBUTO RER	%	COFINAZIAMENTO PRIVATI			N°	*CONTRIBUTO RER	N°	%	*CONTRIBUTO RER	%		Ribassi d'asta	Fine lavori	TOTALE (econ. Ribassi d'asta + econ. finali)	%
PIACENZA	44	1.422.307,50	639.040,89	783.266,61	10	23%	335.315,00	150.891,75	24%	184.423,25	30	68%	2	13.487,63	4	9%	58.681,13	9%			12.015,41	12.015,41	
PARMA	12	401.883,06	130.897,38	270.985,68	1	8%	27.200,00	12.240,00	9%	14.960,00	10	83%			1	8%	15.430,50	12%			1.260,00	1.260,00	
REGGIO EMILIA	26	1.665.080,29	725.741,71	939.338,58	3	12%	174.612,18	78.575,48	11%	96.036,70	17	65%	2	20.587,50	6	23%	59.076,45	8%					
MODENA	28	600.932,46	226.568,24	374.364,22	5	18%	71.177,99	31.150,10	14%	40.027,89	19	68%			4	14%	35.930,85	16%			4.752,62	4.752,62	
BOLOGNA	41	1.452.738,21	610.428,42	842.309,79	8	20%	234.547,66	103.907,19	17%	130.640,47	24	59%	3	34.750,15	9	22%	119.781,85	20%			2.115,08	2.115,08	
FERRARA	16	489.319,82	216.131,42	273.188,40	6	38%	129.894,41	55.964,98	26%	73.929,43	8	50%			2	13%	10.932,30	5%			10.404,52	10.404,52	
FORLI' -CESENA	18	456.302,81	169.616,88	286.685,93	1	6%	25.720,70	6.430,18	4%	19.290,52	14	78%	1	19.009,62	3	17%	33.071,65	19%			434,57	434,57	
RAVENNA	17	403.549,55	162.170,72	241.378,83	3	18%	40.300,00	17.285,00	11%	23.015,00	11	65%	2	25.413,11	3	18%	32.604,11	20%					
RIMINI	10	223.636,37	95.416,62	128.219,75	1	10%	26.775,00	10.710,00	11%	16.065,00	6	60%	1	7.203,00	3	30%	28.216,97	30%					
<b>TOTALI</b>	<b>212</b>	<b>7.115.750,07</b>	<b>2.976.012,28</b>	<b>4.139.737,79</b>	<b>38</b>	<b>18%</b>	<b>1.065.542,94</b>	<b>467.154,68</b>	<b>16%</b>	<b>598.388,26</b>	<b>139</b>	<b>66%</b>	<b>11</b>	<b>120.451,01</b>	<b>35</b>	<b>17%</b>	<b>393.725,81</b>	<b>13%</b>			<b>30.982,20</b>	<b>30.982,20</b>	<b>7%</b>
		100,00%	41,82%	58,18%																			

NOTE

(\*) Gli importi riportati in tabella nella colonna "Contributo RER" rappresentano gli importi concessi, la somma effettivamente versata al beneficiario è però pari al 50% di detto importo, in adempimento all'art.72 della legge finanziaria 289/2002 secondo il quale "i contributi in conto capitale concessi alle imprese a partire dal 1° gennaio 2003 dovranno essere restituiti nella misura del 50% a partire dal primo quinquennio della concessione per completare il rimborso entro il secondo quinquennio con l'applicazione di un tasso di interesse almeno dello 0,50%". Per la restituzione del 50% del contributo il Bando ha previsto due possibili modalità: 1) restituzione immediata al momento della liquidazione del contributo; 2) restituzione secondo un piano di 5 rate annuali con l'applicazione del tasso minimo dello 0,50%.