



 **Regione Emilia-Romagna**

**Agenzia Regionale Protezione Civile**  
**Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile**



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE**  
**PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2015.**  
**MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

**TABELLA 2**

**ELENCO INTERVENTI CON**  
**RIDEFINIZIONE DEI TERMINI**



ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	FE	Provincia di Ferrara	AA	Codigoro	52.000,00	1661	29/07/04	5300	13/04/06	30/09/13	20/02/14	30/06/14	-	31/12/15	INTERVENTI GIA' ULTIMATI – ritardi imputabili a redazione atti di contabilità
2	FE	Provincia di Ferrara	SPA	Ferrara	52.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29/08/10	31/12/13	26/06/14	-	31/12/15	INTERVENTI GIA' ULTIMATI – ritardi imputabili a redazione atti di contabilità.
3	RN	Provincia di Rimini	SPA	Morciano di Romagna	35.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29/08/10	30/04/14	30/06/15	-	30/06/16	Arresto dei lavori di completamento e ritardo nella redazione della documentazione contabile di quanto eseguito.
4	RN	Provincia di Rimini	AA	Cattolica	52.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29/08/10	31/12/13	16/07/14	-	31/12/15	INTERVENTI GIA' ULTIMATI – ritardi imputabili a redazione atti di contabilità.
5	BO	Comune di Anzola dell'Emilia	SPA	Anzola dell'Emilia	35.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	31/12/13	20/02/15	10/11/14	-	31/12/16	Non completamento della procedura di affidamento dei lavori causa vincoli previsti alla normativa "patto di stabilità"
6	RE	Comune di Sant'Ilario d'Enza	CS	Sant'Ilario d'Enza	100.000,00	685	23/05/11	78	14/02/12	13/12/13	14/02/15	04/10/14	-	29/02/16	Termine procedure amministrative relative alla copertura finanziaria dell'intero intervento



Agenzia Regionale Protezione Civile  
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
7	RE	Comune di Guastalla	AA	Guastalla	52.000,00	747	29/05/07	5444	14/05/08	31/10/14	31/10/14	28/05/15	-	31/12/15	INTERVENTI GIA' ULTIMATI – ritardi imputabili a redazione atti di contabilità.
8	RE	Provincia di Reggio Emilia	CUP	Reggio Emilia	40.000,00	2285	27/12/10	1067	17/12/12	17/12/13	17/12/15	27/06/14	-	17/12/16	Completamento impianti allarme e manutenzioni esterne del fabbricato in corso
<b>TOTALE €</b>					<b>418.000,00</b>										

**LEGENDA:**

CUP: Centro Unificato Provinciale  
AA: Area di Ammassamento

CS: Centro sovracomunale  
SPA: Struttura di Prima Assistenza