



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



**RETE REGIONALE DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE
PROGRAMMI REGIONALI DI POTENZIAMENTO 2000-2013.
MONITORAGGIO SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEI FINANZIAMENTI**

TABELLA 2

**ELENCO INTERVENTI CON
RIDEFINIZIONE DEI TERMINI**



ELENCO INTERVENTI CON RIDEFINIZIONE TERMINI

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
1	PC	Comune MONTICELLI D'ONGINA	COM	MONTICELLI D'ONGINA	20.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	10/01/13	30-set-13	-	Problemi nella gestione del contributo in fase di formalizzazione del bilancio 2013 del comune.
2	PC	Provincia PIACENZA	COC	VILLANOVA SULL'ARDA	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	-	31-gen-13	27/11/12	-	31-mag-13	Documentazione finale inviata oltre i termini stabiliti. INTERVENTI GIA' ULTIMATI
3	PR	Comune BARDI	CS	BARDI	70.000,00	1387	14/07/03	1387	14/07/03	-	13-ago-12	13/03/13	-	13-ago-14	Annullamento del progetto presentato per problematiche tecniche. Al vaglio dell'amministrazione comunale un progetto alternativo in sostituzione del precedente.
4					30.000,00	1533	19/09/05	1029	24/07/06	24-lug-07	13-ago-12				
5					60.000,00	1185	05/08/06	10459	13/08/07	13-ago-08	13-ago-12				



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
6	PR	Provincia PARMA	COC	PELEGRINO PARMENSE	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	-	31-gen-13	31/07/12	-	31-mag-13	Documentazione finale inviata oltre i termini stabiliti. INTERVENTI GIA' ULTIMATI
7	PR	Comune TRAVERSETOLO	CS	TRAVERSETOLO	100.000,00	1661	29/07/04	14109	05/10/05	-	31-dic-12	11/05/13	30-set-13	30-giu-14	Aggiornamento progetto iniziale per inizio lavori.
8	RE	Comune GUASTALLA	AA	GUASTALLA	52.000,00	747	29/05/07	5444	14/05/08	31-mag-12	14-ott-12	28/02/13	31-ott-14	31-ott-14	Rinuncia all'appalto da parte della ditta per motivi ostativi ex art. 10 DPR 252/98
9	RE	Provincia REGGIO EMILIA	CUP	REGGIO NELL' EMILIA	50.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	-	29-lug-12	15/01/13	-	30-set-13	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria
10	RE	Comune SANT'ILARIO D'ENZA	CS	SANT'ILARIO D'ENZA	100.000,00	685	23/05/11	78	14/02/12	14-feb-13	14-feb-15	08/01/13	31-dic-13	-	Valutazione di proposta economica di acquisire parte dell'immobile oggetto del finanziamento.
11	RE	Comune VEZZANO SUL CROSTOLO	COC	VEZZANO SUL CROSTOLO	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	21/05/12	-	30-set-13	Redazione di variante al progetto approvato



PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
12	MO	Provincia MODENA	COC	CASTELFRANCO EMILIA	15.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	19/02/13	20-feb-14	-	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria
13	MO	Comune FRASSINORO	CS	FRASSINORO	100.000,00	747	29/05/07	5444	14/05/08	14-giu-09	31-mar-12	22/02/13	-	31-mar-14	Ritardo nella conclusione degli atti contabili e delle relative procedure.
14	MO	Provincia MODENA	COC	MEDOLLA	15.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	19/02/13	20-feb-14	-	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria
15	MO	Provincia MODENA	COC	SAN POSSIDONIO	15.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	19/02/13	20-feb-14	-	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria
16	MO	Comune SASSUOLO	CS	SASSUOLO	100.000,00	1185	05/08/06	NON IMPEGNATO		31-dic-11	31-dic-13	10/12/12	30-set-13	-	Ritardo nell'individuazione dell'immobile per la realizzazione del CS. In fase di aggiudicazione lavori (verifica requisiti ditta aggiudicataria)
17	BO	Comune ANZOLA DELL'EMILIA	SPA	ANZOLA DELL'EMILIA	35.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	07/02/13	31-dic-13	-	Problemi nella gestione del contributo in fase di formalizzazione del bilancio 2013 del comune.



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
18	BO	Comune CREVALCORE	AA	CREVALCORE	52.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15	11/02/13	30-set-13	-	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria.
19	BO	Comune CREVALCORE	COC	CREVALCORE	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	01/03/13	-	30-giu-13	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria. INTERVENTI GIA' ULTIMATI
20	BO	Comune IMOLA	CS	IMOLA	70.000,00	1387	14/07/03	1387	14/07/03	20-feb-13	20-feb-15	31/10/12	30-set-13	20-feb-15	Ritardo riferibile alla complessità del progetto, che prevede l'unione anche della sede del Comando Polizia Municipale e del Centro Operativo Misto, limitrofi anche alle Aree di Ammassamento individuate.
21					50.000,00	2285	27/12/10	95	20/02/12	20-feb-13	20-feb-15		30-set-13	20-feb-15	
22	FE	Provincia FERRARA	AA	CODIGORO	52.000,00	1661	29/07/04	5300	13/04/06	31-lug-12	31-dic-12	13/12/12	30-nov-13	20-feb-14	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria.
23	FE	Provincia FERRARA	SPA	FERRARA	52.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	25/02/13	-	31-dic-13	L' evento sismico verificatosi nel territorio emiliano nell'anno 2012 ha ritardato l'attività ordinaria.



Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile

PROGRESS.	PROV.	ENTE ATTUATORE	STRUT.	IN COMUNE DI	IMPORTO	ATTO DI PROGRAMMA		ATTO DI IMPEGNO		TERMINI DEFINITI		RICHIESTA PROROGA O SEGNALAZIONE CONCERNENTE L'ULTIMAZIONE LAVORI	PROPOSTA NUOVI TERMINI		NOTE
						N°	DEL	N°	DEL	RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO		RICHIESTA ACCONTO	RICHIESTA SALDO	
24	RA	Comune BAGNACAVALLO	CS	BAGNACAVALLO	52.000,00	1185	05/08/06	10459	13/08/07	13-ago-08	30-giu-12	08/02/13	-	31-lug-13	Ritardo nella conclusione degli atti contabili. INTERVENTI GIA' ULTIMATI
25					18.000,00	747	29/05/07	5444	14/05/08	14-giu-09	30-giu-12				
26	FC	Comune CASTROCARO	COC	CASTROCARO TERME	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	21/06/12	-	30-giu-13	Ritardo nella conclusione delle procedure relative alle forniture. INTERVENTI GIA' ULTIMATI
27	FC	Comune GATTEO	COC	GATTEO	15.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	10/12/12	-	31-ott-13	Ritardo per verifica copertura tecnologia TETRA del territorio comunale per successivo acquisto apparati radio
28	RN	Provincia RIMINI	AA	CATTOLICA	52.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	16/04/12	-	31-dic-13	Ritardo riferibile alla complessità del progetto, che prevede anche la realizzazione della caserma distacco permanente dei VVF.
29	RN	Provincia RIMINI	SPA	MORCIANO DI ROMAGNA	35.000,00	1661	20/10/08	203	29/07/09	29-ago-10	29-lug-12	05/06/12	-	30-set-13	Ritardo riferibile ai tempi per l'approvazione del bilancio - esercizio finanziario 2012 - del Comune
TOTALE €					1.285.000,00										



 **Regione Emilia-Romagna**

Agenzia Regionale Protezione Civile
Potenziamento della rete delle strutture di Protezione Civile



LEGENDA:

COM: Centro Operativo Misto
COC: Centro Operativo Comunale
CS: Centro sovracomunale

AA: Area di Ammassamento
SPA: Struttura di Prima Assistenza
CUP: Centro Unificato Provinciale