

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI AREA EX RAZZABONI IN SEGUITO A FINANZIAMENTO REGIONALE

	FASE	TEMPI
1	Delibera Giunta per intervento sostitutivo relativo a svolgimento indagini ante operam, valutazione tecnico-economica e revisione Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza con riduzione del rischio approvato con DG 149 del 21/6/2012	DG n. 269 del 29 novembre 2012
2	Affidamento incarico per attività ante operam, valutazione tecnico-economica e revisione Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza e redazione progetto/progetti preliminari (campionamenti e analisi per definire meglio i costi dell'intervento sul cumulo 1 già finanziati ma anche sui cumuli 2,3 e zona ceneri di pirite) In questo modo si riuscirà a capire se estendere la richiesta di finanziamento anche a questi ulteriori stralci rimanendo all'interno dei 3.600.000	determina Area Governo del Territorio n. 1039 del 5/12/12
3	Accesso all'area finalizzato ai sondaggi/campionamenti utilizzando le disposizioni dell'ordinanza sull'accesso all'area n. 27/2012 - anticipata da comunicazione con notifica messo Mirandola - preavviso di almeno 7 gg - Presenza della Polizia Municipale o altra forza dell'ordine.	accesso il 20-21 dicembre 2012 per attività indagine
4	Approvazione progetto preliminare di messa in sicurezza del cumulo 1 con riduzione del rischio connesso - primo stralcio di intervento.	DG n. 25 del 2 febbraio 2013
5	Inserimento intervento nel piano delle opere 2013 e nel piano triennale 2013- 2016	DG n. 26 del 2 febbraio 2013
6	Valutazione tecnico- economica in base alle indagini ante operam della bonifica dei cumuli 2,3 e area ceneri di pirite.	Rapporto Tecnico - Esiti delle indagini integrative ante operam del 20 e 21 dicembre 2012 agli atti con prot. 15177 del 5/4/2013. Estensione intervento fattibile a parità di importo assegnato.
7	Se fattibile estensione intervento contatto con Regione per definire procedura per estensione area d'intervento - senza modifica dell'importo	Inviata in data 12-2-13 lettera sindaco a Regione con richiesta urgente incontro tenutosi in data 4-3-13. In data 11/4/13 trasmesso a Regione Rapporto Tecnico indagine ante operam con richiesta formale estensione area d'intervento a parità di importo assegnato.
8	Risposta ufficiale Regione in merito ad estensione area di intervento a parità di importo assegnato.	non pervenuta risposta ufficiale
9	Redazione dell'elaborato "Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza con riduzione del rischio - primo stralcio di intervento" con estensione aree di intervento anche a cumuli 2, 3, area ceneri di pirite e nuova zona morchie. Allegato piano particellare con aree da espropriare.	agli atti con prot. 29345 dell'8/5/2013
9 bis	Delibera di presa d'atto del Progetto da parte del Consiglio Comunale	inserita nella seduta del 21/5/2013
10	Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto definitivo di messa in sicurezza con riduzione del rischio - 1° stralcio di intervento.	convocata per il 30 maggio 2013 - Seconda seduta 21 giugno. L'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 242 del Digs 152/2006 da parte della Conferenza dei Servizi costituisce variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità nonché titolo per l'apposizione del vincolo espropriativo.

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI AREA EX RAZZABONI IN SEGUITO A FINANZIAMENTO REGIONALE

	FASE	TEMPI
10 bis	In base a esito conferenza richiesta proroga termine 30 giugno fissato dalla DGR 1512/2012 per l'esproprio e la presentazione della progettazione esecutiva	inizio giugno 2013
11	Applicazione delle procedure di esproprio previste dalla LR 37/2002 art. 11: Deposito progetto; pubblicazione avviso sul BURER con decorrenza dei 60 giorni per la presentazione delle osservazioni.	se positivo esito conferenza del 21 giugno pubblicazione avviso sul BURER - parte seconda prevedibilmente nell'uscita del 3 luglio 2013
12	Devono decorrere dalla comunicazione 60 gg per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'interessato	scadenza 3 settembre 2013
12 bis	Convocazione Conferenza dei Servizi per controdeduzioni delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato	entro settembre 2013
13	Approvazione Progetto definitivo con recepimento delle eventuali osservazioni e controdeduzioni, con dichiarazione di pubblica utilità e conclusione procedura di esproprio	entro settembre - inizio ottobre 2013
13 bis	Frazionamento area (quello attuato dal curatore nel 2009 è stato fatto solo sul catasto fabbricati, mentre è necessario farlo ex novo sul catasto terreni)	conclusione procedura ipotizzata entro dicembre 2013 - non pregiudica l'immissione in possesso
14	decreto di esproprio (atto dirigenziale conclusivo)	entro ottobre 2013
15	Affidamento progettazione esecutiva e direzione lavori	entro settembre 2013
16	Redazione progetto esecutivo	novembre 2013
17	Validazione progetto esecutivo	entro dicembre 2013
18	Trasmissione a Regione dell'atto di esproprio e della determina di approvazione del progetto esecutivo	entro dicembre 2013
19	Determina regionale per concessione finanziamento con impegno economico	entro gennaio 2014
20	Espletamento gara sotto soglia	da 1 febbraio 2014 conclusione entro maggio 2014
21	Consegna lavori (primo acconto 20% finanziamento - max 720.000 euro)	giugno 2014
22	Fine lavori	indicativamente dicembre 2014