

ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98: REALIZZAZIONE DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II"- " PRU COMPAGNONI – FENULLI II°- III°- IV° STRALCIO" DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

In data odierna

TRA

Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazione Europee e Relazioni Internazionali, Dott. Enrico Cocchi (a ciò autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 1833 del 24/11/2015);

Comune di Reggio Emilia rappresentato dal Direttore dell'Area Competitività ed Innovazione, Arch. Massimo Magnani;

PREMESSO CHE

La legge n. 21 del 8 febbraio 2001 recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione" individua all'articolo 4 le risorse statali finalizzate all'attuazione dei Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II";

Il comune di Reggio Emilia con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 24024/132 del 29/11/2002 ha approvato la proposta di accordo di programma per la realizzazione del PRU "Quartiere Compagnoni Fenulli - I stralcio" ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/1998;

Con Deliberazione n. 1425 del 21 luglio 2003 la Giunta Regionale ha approvato il bando regionale dei programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II" in attuazione del decreto ministeriale 30 dicembre 2002;

Il comune di Reggio Emilia con propria deliberazione di Giunta Comunale pg. n. 6118/103 del 25.03.2004 ha approvato la presentazione della proposta di Contratto di Quartiere II corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A alla DGR 1425/2003;

La Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative – le domande di partecipazione al finanziamento, ai sensi del richiamato bando di gara, presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio;

Con decreto n. 5550 in data 8 giugno 2004, del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e successive modifiche ed integrazioni, è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di Quartiere II";

Con decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di Contratto di Quartiere II presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della regione medesima, ivi compresa la proposta del Contratto di Quartiere II "PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°- IV° stralcio" presentata dal comune di Reggio Emilia;

Con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;

L'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato DM di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla Regione, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;

L'accordo di programma quadro sopramenzionato è stato sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, ed è stato approvato con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 del 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di Controllo atti Ministeri delle Infrastrutture ed Assetto del territorio – in data 28 febbraio 2007, reg. 2, fog. 15;

L'art. 7 del sopracitato accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa e della convenzione per l'attuazione degli interventi relativi al programma di sperimentazione compresi nel cdq, finalizzato all'attuazione dei Contratti di Quartiere II;

In data 13 aprile 2007 presso la sede regionale sono stati sottoscritti i protocolli d'intesa e le convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Emilia-Romagna, i Comuni partecipanti e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti;

Per l'attuazione del Contratto di Quartiere II "PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°- IV°stralcio" ricadente nel Comune di Reggio Emilia, l'art. 1 del protocollo d'intesa individua il finanziamento pubblico complessivo assegnato pari a euro 8.000.000 di cui euro 779.443,05 destinati agli interventi di sperimentazione ed euro 7.220.556,95 destinati agli interventi ordinari;

per l'attuazione del Contratto di Quartiere II "PRU Compagnoni - Fenulli II°- III°- IV°stralcio" l'art. 2 del medesimo protocollo d'intesa indica l'articolazione finanziaria di tutti gli attori coinvolti;

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del protocollo d'intesa, il Comune di Reggio Emilia ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna, entro il termine previsto del 10/11/2007, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per la realizzazione degli interventi compresi nel Contratto di Quartiere II denominato "PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°- IV°stralcio";

Con deliberazione n. 939 del 23 giugno 2008 la Giunta regionale ha approvato le dodici proposte di accordo di programma di cui all'art. 9 della L.R.n. 19/98 per la realizzazione dei Contratti di Quartiere II, la cui sottoscrizione è avvenuta il 09 luglio 2008;

E' stata sottoscritta l'intesa stipulata tra Ministero e Regioni per la "Semplificazione procedurale finalizzata alla conclusione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di Quartiere II" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27.06.2014;

CONSIDERATO CHE:

La conferenza di Programma costituita dai rappresentanti del Comune di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna, con proprio verbale del 13/10/2015 ha espresso parere positivo rispetto alla proposta di riorganizzazione degli interventi e delle risorse, in quanto ritenuta conforme agli obiettivi generali e allo spirito del programma di finanziamento che mira alla riqualificazione urbana del quartiere, all'incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale e dei servizi e rispetti quanto indicato nell'intesa stipulata tra Ministero e Regioni per la "semplificazione procedurale

finalizzata alla conclusione del Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratti di Quartiere II” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.147 del 27.06.2014 trattandosi di intervento che nel suo complesso supera lo stato di attuazione del 50%.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Con il presente Accordo integrativo sono modificati e integrati alcuni degli articoli dell'Accordo sottoscritto in data 09/07/2008 per l'attuazione del Contratto di Quartiere II “pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio” .

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo integrativo restano in vigore i contenuti dell'Accordo originale.

Gli articoli oggetto di modifica e integrazione sono come di seguito sostituiti:

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

Obiettivo dell'intervento è la riqualificazione del tessuto edificato che attiene al recupero della struttura urbanistica, dell'assetto morfologico, della dotazione dei servizi, del sistema dell'accessibilità, da perseguire attraverso opere di diradamento edilizio, la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e a libero mercato, di attività commerciali e direzionali, di servizi per la collettività.

Delle azioni elencate all'Accordo di Programma sottoscritto, si fornisce un aggiornamento rispetto al loro stato di attuazione:

all'interno dell'intervento “Manutenzione straordinaria alloggi parcheggio”, era prevista la sistemazione di alloggi dove trasferire gli inquilini residenti nei fabbricati da demolire, in attesa della ricostruzione delle nuove palazzine. Tali alloggi sono stati opportunamente individuati sia in edifici interni al quartiere, sia in altre zone del territorio comunale. Questi lavori sono stati completati nell'anno 2008;

Per attuare l'intervento il Comune aveva la necessità di onorare gli impegni assunti a seguito delle disposizioni della legge 560/93, nonché provvedere all'indennizzo e agli espropri necessari rientrare in pieno possesso delle aree e degli alloggi ricadenti nei comparti. L'intervento “Acquisizione aree ed immobili” comprendeva le risorse per eseguire tali operazioni, che si sono concluse prima dell'avvio dei lavori.

l'intervento “Demolizioni”, prevedeva la demolizione del sistema residenziale esistente (14 edifici in tutto - via Compagnoni 12-14, 16-18, 20-21-22, 26-28, 44-46, 56-58 e 25-27, 29-31, 33-35, 37, 39-41, 43, 45-47, 49-51), necessaria, sia per migliorare le qualità urbanistica ed architettonica dei nuovi edifici, sia per l'acquisizione di nuove aree destinate al riassetto e alla trasformazione degli spazi urbani. Queste opere sono state realizzate in due fasi, in parte attuate nell'anno 2008, in parte nell'anno 2011, ad oggi risultano entrambe concluse;

Gli interventi denominati “edilizia residenziale pubblica”, “opere di urbanizzazione” e “opere di sperimentazione” sono stati affidati nel 2010 con gara d'appalto unitaria con parziale corrispettivo in aree (ai sensi dell'art.53 comma 6 del Dlg.vo 1632006) e i lavori sono iniziati il 22.09.2010.

Rispetto a questo appalto si segnala che a dicembre 2014, a seguito di grave ritardo e grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice LCC Costruzioni srl, con determina dirigenziale pg. n. 43694 del 16/12/2014 è stata disposta la risoluzione del contratto. Al momento della risoluzione del contratto lo stato di attuazione degli interventi era il seguente:

- edilizia residenziale pubblica: sono state completate le palazzine ERP 1A ed ERP 2 A, a sud di via Compagnoni (comparti 1 A e 1B di cui all'allegato A) che l'Amministrazione ha preso in consegna anticipata rispetto alla conclusione dell'appalto e assegnato ai richiedenti in graduatoria di edilizia residenziale pubblica. Relativamente alle palazzine ERP 2B ed ERP 2C (a nord di via

Compagnoni, comparto 2D) sono state completate solamente le strutture in c.a. relative alle fondazioni, piano interrato ed è stato realizzato il primo solaio di piano terra;

- opere di urbanizzazione: sono state realizzate solo parzialmente: è stata completata la riqualificazione del parco a sud (comparto 3 A), i parcheggi pubblici (comparti 3B e 2E), le opere di urbanizzazione a servizio delle palazzine ERP 1A e ERP2A (comparto 1 A e 1B);
- opere di sperimentazione: sono state eseguite tutte le opere previste sugli edifici ERP realizzati.

La Conferenza di programma ha approvato la proposta del Comune di Reggio Emilia contenente una serie di ottimizzazioni delle risorse investite.

Delle opere non realizzate o realizzate parzialmente è previsto - come prospettato dalla Delibera di Giunta Comunale pg.n.136/2015 del 16/07/2015 e suoi allegati - il completamento delle 2 palazzine denominate ERP 2B e ERP 2C, iniziate durante l'appalto dalla ditta LCC Costruzioli srl, al fine di mettere celermente a disposizione della comunità 40 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono stralciate dal Contratto di Quartiere II le opere di urbanizzazione ancora da eseguire previste nell'Accordo sottoscritto.

In tale configurazione, il Contratto di Quartiere II normerà, oltre a quanto già eseguito, il solo completamento delle 2 palazzine erp e opere di urbanizzazione pertinenziali.

In merito all'attuazione dei rimanenti (quindi al di fuori del Contratto di Quartiere II) comparti 2A-2B-2C (opere di urbanizzazione primaria e secondaria), oltre al LOTTO A (già interessato da un piano di iniziativa privata), l'Amministrazione, causa il blocco di attività del cantiere da parte dell'impresa LCC Costruzioni srl, dovrà necessariamente sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un nuovo Piano Urbanistico Attuativo, essendo quello vigente di prossima scadenza (ottobre 2015).

Tale piano, in conformità con gli obiettivi del finanziamento Contratti di Quartiere II, del piano in scadenza e dello studio di fattibilità approvato con delibera di Giunta Comunale del 16/07/2015, prevederà la realizzazione delle seguenti macro-opere: realizzazione di un centro polifunzionale, limitazione del traffico e della velocità di scorrimento su via Compagnoni, riconfigurazione del verde urbano, progettazione di piste ciclo-pedonali di collegamento interno al comparto, oltre all'intervento prettamente privato (residenze a libero mercato, spazi commerciali e terziari).

Successivamente procederà ad individuare un operatore privato, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19/98, a cui cedere le aree per la realizzazione delle opere vincolate da parte dell'Amministrazione con lo sviluppo di un progetto conforme allo studio di fattibilità già approvato con delibera di Giunta Comunale del 16/07/2015 e di livello almeno preliminare o definitivo.

Pur mantenendo immutati gli obiettivi previsti nel II-III-IV stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli vigente, il completamento del programma di riqualificazione sarà quindi normato da un nuovo Piano urbanistico che ne ottimizzerà l'impatto planivolumetrico e in cui saranno definite le nuove dotazioni dell'area, nonché i tempi attuativi dello stesso. L'Amministrazione comunale parteciperà all'attuazione del Piano, in analogia a quanto già previsto dal piano in scadenza, mettendo a disposizione dell'attuatore privato il terreno denominato lotto A, oggetto di intervento.

Articolo 3 – Termini per l'inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Reggio Emilia:

- ha provveduto ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento pubblico relativo al Contratto di Quartiere II " "PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°- IV°stralcio" entro il 13 aprile 2008, nella fattispecie l'intervento "Manutenzione straordinaria alloggi parcheggio", e più nel dettaglio ha completato gli interventi denominati "manutenzione straordinaria alloggi parcheggi" e "demolizioni", parte dell'azione "edilizia residenziale sociale" (ERP 1A e ERP 2A) e parte dell'azione "opere di urbanizzazione" (parte dei parcheggi, opere a verde e opere a servizio dei due ERP 1A e ERP2A);

- si impegna a rispettare i termini indicati nel cronoprogramma allegato al presente Accordo Integrativo per le opere ancora da completare.

Articolo 4 – Risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l’attuazione del Contratto di Quartiere II " PRU Compagnoni - Fenulli II°- III°- IV°stralcio” del Comune di Reggio Emilia con l’articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi, prevede l’accorpamento dei due interventi denominati “Lavori di edilizia residenziale pubblica” e “Opere di urbanizzazione”, visto che sono oggetto di unappalto unitario, e di conseguenza risulta esser il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO				
Intervento	Risorse Stato/Regione interv ordinari euro	Risorse Stato/Regione interv sperimentali euro	Risorse del Comune EURO	Costo intervento euro
1) manutenzione straordinaria alloggi parcheggio	156.448,74	/	151.226,70	307.675,44
2) lavori di edilizia residenziale pubblica e opere di urbanizzazione	7.039.093,82	779.443,05	4.410.579,89	12.229.116,76
3) demolizioni	25.014,39	/	457.270,20	482.284,59
5) acquisizioni aree ed immobili	/	/	2.359.705,22	2.359.705,22
TOTALI	7.220.556,95	779.443,05	7.378.782,01	15.378.782,01

Vista l’impossibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di procedere al riappalto dei lavori di completamento dell’intervento alle stesse modalità del bando iniziale (pagamento in quota parte in denaro e quota parte in corrispettivo in immobili e aree), visto il contenzioso in corso con l’impresa appaltatrice che ha bloccato l’utilizzo da parte dell’Amministrazione del lotto A, l’Amministrazione ha dovuto variare con delibera n. 155 del 27/7/2015 il Bilancio di previsione 2015 e l’elenco annuale dei lavori pubblici -Programma triennale dei lavori pubblici inserendo il completamento dei lavori del Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio Palazzine ERP 2B e 2C (CUP J84B15000040006) per un importo di € 4.828.161,11, prevedendo il finanziamento in parte con nuove risorse pari a € 1.700.000,00 (esclusi interessi) tramite mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti e in parte per € 3.128.161,11 con risorse residue ancora a disposizione del progetto originario, di cui ancora da incassare :

Quota parte Ministero delle Infrastrutture – Contratti di Quartiere II: 545.611,96 €;

Quota parte Regione ER – Contratti di Quartiere II: 1.524.087,96 €.

Articolo 5 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

La Regione si impegna:

- a concedere al Comune di Reggio Emilia al fine di consentire l’attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°-IV°stralcio” il finanziamento complessivo di Euro 7.220.556,95 (di cui Euro 4.420.556,95

Risorse statali art. 2 punto a) del protocollo d'intesa ed Euro 2.800.000 risorse proprie art. 2 punto c) del protocollo d'intesa) nei tempi e secondo le modalità di cui all'art. 8 del protocollo d'intesa, subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'accordo di programma quadro e dell'art. 4 del medesimo protocollo d'intesa;

- a dare comunicazione al Ministero di ogni erogazione effettuata;
- a vigilare sulla corretta attuazione del presente accordo secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
- a coordinare l'attività di monitoraggio secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente accordo.

Il Comune si impegna:

- a cofinanziare un importo pari ad euro **7.378.782,01** (di cui euro 929.622,42 provenienti dal Programma Speciale d'Area "Riqualificazione urbana di Reggio Emilia" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1215/99, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 131 del 26/09/2007 e di cui euro 1.700.000 con mutuo da contrarre) da destinare alla realizzazione degli interventi compresi nel Contratto di Quartiere II "PRU Compagnoni – Fenulli II°- III°-IV° stralcio" ed esplicitati all'art. 2 del presente accordo;
- ad inviare al Responsabile Regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, la scheda di monitoraggio allegata al protocollo d'intesa, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del Contratto di Quartiere II, secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;
- a nominare la Commissione di collaudo di cui all'art. 5 del protocollo d'intesa;
- a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nel cronoprogramma allegato al presente accordo;
- a comunicare tempestivamente alla Regione l'eventuale sopravvenuta esigenza di modifica del quadro complessivo dei soggetti partecipanti.

Articolo 7 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico residuo

Si riassumono di seguito le risorse erogate e da erogare da parte della Regione Emilia- Romagna e da parte del Ministero per ciascuno degli interventi:

ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO - 2008								
Intervento	Risorse Stato/Regione interv.ordinari	di cui già erogato	% erogata	Ancora da erogare	Risorse Stato/Regione interv sperimentali	di cui già erogato	% erogata	Ancora da erogare
1) manutenzione straordinaria alloggi parcheggio	€156.448,74	€156.448,74	100%	€0,00	€0,00	€0,00	/	/
2) lavori di edilizia residenziale pubblica	€4.988.647,34	€4.489.782,62	90%	€498.864,72	€779.443,05	€233.832,90	30%	545.610,15
3) demolizioni	€25.014,39	€25.014,39	100%	€0,00	€0,00	€0,00	/	/
4) opere di urbanizzazione	€2.050.446,48	€1.025.223,24	50%	€1.025.223,24	€0,00	€0,00	/	/
5) acquisizioni aree ed immobili	€0,00	€0,00	0%	€0,00	€0,00	€0,00	/	/
TOTALI	7.220.556,95	5.696.468,99		1.524.087,96	779.443,05	233.832,90		545.610,15

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari residui pari a € 1.524.087,97 discendenti dal presente accordo, la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente regionale

competente ai sensi della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni previste nella delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s. m., sulla base della registrazione contabile effettuata con le prescrizioni tecnico – procedurali stabilite al precedente art. 6 secondo le modalità indicate all'art. 8 del Protocollo d'intesa di seguito riportate:

- 30 % al raggiungimento del 30% dei lavori di completamento delle due palazzine erp (oggetto di riappalto) attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere
- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori di completamento delle due palazzine erp (oggetto di riappalto) attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- 20% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori di completamento delle due palazzine erp (oggetto di riappalto) da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

La richiesta di liquidazione ed erogazione per ciascuna delle tre rate residue previste dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa, sarà formalizzata mediante l'invio alla Regione del modello CDQ II a tal fine predisposto, debitamente compilato e corredato della necessaria documentazione ad esso allegata.

Il finanziamento pubblico (Stato/Regione) complessivamente assegnato ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Qualora il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi, invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto: del 50% di tale costo, in caso di opere di urbanizzazione e/o infrastrutturali, del 70% di tale costo, se trattasi di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Le eventuali economie maturate, sia sui fondi statali che regionali, dovute a minori oneri o a revoche rispetto agli interventi previsti, verranno destinate secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo di programma quadro nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Articolo 14 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo integrativo

Il presente accordo di programma integrativo, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal rappresentante della Regione individuato nella delibera della Giunta regionale n. 1833 del 24/11/2015, viene approvato con decreto del sindaco e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Per la Regione Emilia-Romagna, Enrico Cocchi

Per il Comune di Reggio Emilia, Massimo Magnani