

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che con propria deliberazione n. 961 del 28 giugno 2017:

- è stato concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento complessivo di €. 1.064.405,91, per la realizzazione di interventi di fognatura nei Comuni di San Giovanni in Persiceto, Medicina e Galliera;
- è stata imputata la spesa complessiva di €. 1.064.405,91 al n. 4258 d'impegno sul Capitolo 37433 "Finanziamenti agli Enti gestori delle quote di cui all'art. 15 dell'Accordo di Programma Quadro Regione - Ministero dell'Ambiente per interventi urgenti finalizzati alla tutela dei corpi idrici (art. 141, L. 23 dicembre 2000, n. 388; L. 23 dicembre 2001, n. 448, Decreti Direttoriali n. 794 del 15 novembre 2001 e n. 1279 del 5 settembre 2002) - Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;
- sono state approvate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa degli interventi;

Dato atto che:

- tra gli interventi ammessi a finanziamento vi è l'opera denominata: "Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto", in Comune di Medicina dell'importo complessivo di €. 390.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata per €. 195.000,00 con fondi del Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, ed €. 195.000,00 con fondi derivanti dalla tariffa del S.I.I.;
- per quanto riguarda l'intervento suddetto, HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario e attuatore dell'intervento ha provveduto ad affidare i lavori e rideterminato il quadro economico a seguito di gara, nel modo seguente:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	Valori dopo affidamento (€.)
	Lavori	267.802,37	203.248,40
	Oneri sicurezza	27.771,59	27.771,59
A	TOTALE LAVORI	295.573,96	231.019,99
B	Somme a disposizione		
1	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	42.600,00	42.600,00
2	Oneri allacciamento ENEL + rilievi e accertamenti tecnici	2.000,00	2.000,00
3	Imprevisti	14.778,70	14.778,70
4	Oneri per attività tecnico-amministrative (pratiche autorizzative, compresa sorveglianza archeologica)	18.022,34	18.022,34
5	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	17.025,00	17.025,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	94.426,04	94.426,04
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	390.000,00 =====	325.446,03 =====

- l'importo economizzato a seguito di gara pari a €. 64.553,97 (€. 390.000,00 - €. 325.446,03), viene detratto dal finanziamento del Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, così come previsto nelle "linee guida" approvate con propria deliberazione 961/2017;
- alla copertura della spesa dopo gara di €. 325.446,03 si farà fronte per €. 130.446,03 (€. 195.000,00 iniziali - €. 64.553,97 imp. economie di gara) con fondi del Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, ed €. 195.000,00 con fondi derivanti dalla tariffa del S.I.I.;

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori suddetti, nell'ambito delle opere di scavo comprese nell'intervento, sono emersi dei resti archeologici, che hanno costretto la Direzione Lavori a sospendere i lavori e all'esecuzione di uno scavo archeologico sotto la sorveglianza della Soprintendenza, la quale ha dettato le relative prescrizioni onde evitare deterioramenti dei ritrovamenti;
- nell'ambito della condotta dei lavori è emersa l'esigenza di approfondire le caratteristiche, anche di sicurezza, dell'intervento e di reperire i fondi per finanziare il maggior costo derivante dallo scavo archeologico e per porre rimedio ai danni causati dalle cattive condizioni meteorologiche (allagamento del cantiere), che ha ritardato la programmazione dello scavo e quindi il completamento dell'opera, rendendo necessaria la stesura di una perizia di variante e suppletiva dell'intervento, con un incremento dell'importo complessivo dell'opera;
- HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario ed attuatore dell'intervento ha predisposto una perizia, avente il seguente quadro economico:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	A Valori dopo affidamento (€.)	B Valori della variante (€.)	VARIAZIONI in + o in - (B-A)
	Lavori	267.802,37	203.248,40	251.968,36	
	Oneri sicurezza	<u>27.771,59</u>	<u>27.771,59</u>	<u>25.255,63</u>	
A	TOTALE	295.573,96	231.019,99	277.223,99	+46.204,00
B	Somme a disposizione				
1	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	42.600,00	42.600,00	82.557,27	+39.957,27
2	Oneri allacciamento ENEL + rilievi e accertamenti tecnici	2.000,00	2.000,00	3.081,56	+1.081,56
3	Imprevisti	14.778,70	14.778,70	0,00	-14.778,70

4	Oneri per attività tecnico-amministrative (pratiche autorizzative, compresa sorveglianza archeologica)	18.022,34	18.022,34	18.022,34	0,00
5	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	17.025,00	17.025,00	20.058,80	+3.033,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>94.426,04</u>	<u>94.426,04</u>	<u>123.719,97</u>	<u>+29.293,93</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		<u>390.000,00</u> =====	<u>325.446,03</u> =====	<u>400.943,96</u> =====	<u>+75.497,93</u> =====

- la perizia prevede:

- relativamente alle opere previsionali di sostegno degli scavi profondi (scavo archeologico e scavo per la messa in opera dei manufatti prefabbricati del sollevamento), la sostituzione delle previste palancole in quanto l'infissione delle stesse oltre ad essere lunga e difficoltosa risultava lesiva delle costruzioni vicine a causa delle vibrazioni, con strutture metalliche da realizzarsi ad hoc, successivamente sostituite a parità di costo da blindaggi autosostentanti;
- la necessità di realizzare una polifora dello sviluppo lineare di 120 m. in area prevalentemente asfaltata per alimentare il sollevamento fognario in fase di costruzione, come da richiesta dell'azienda elettrica distributrice;
- una maggior spesa per lavori, pari a complessivi €. 46.204,00 (€. 277.223,99 nuovo importo di contratto compreso oneri di sicurezza - €. 231.019,99 importo dopo gara compreso oneri sicurezza);
- una maggior spesa per prestazioni professionali (spese tecniche), legate alla necessità di parziale riprogettazione dell'opera verificatasi nel corso dell'avanzamento dell'iter realizzativo;
- una maggior spesa per B.2 (oneri di allacciamento e rilievi ed accertamenti) e B.5 (Acquisizione aree, servitù, stipule e accordi bonari) per tenere conto dei possibili danni arrecati alle proprietà private conseguenti alla realizzazione dello scavo archeologico;
- la maggior spesa complessiva, pari a complessive €. 75.497,93 (€. 400.943,96 importo perizia - €. 325.446,03 importo a seguito di gara) derivante dalla suddetta perizia è totalmente a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "linee guida";

Dato atto che per interventi analoghi, finanziati con fondi Ministero Ambiente, per il tramite della Regione, le spese tecniche ammissibili a finanziamento sono:

- a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto:

- che HERA S.p.A. con nota 9 novembre 2018, prot. 102598, acquisita agli atti del Servizio con PG.2018.0676405 del 12 novembre 2018, ha inoltrato la suddetta perizia in cui il nuovo termine di conclusione dell'intervento è previsto per il 24 dicembre 2018;
- che HERA S.p.A. ha inoltre dichiarato il raggiungimento di uno stato di avanzamento fisico dei lavori, pari al 95% dell'importo di affidamento, restando da eseguire per il completamento del lotto i soli lavori di perizia;
- che il precedente termine di conclusione intervento era stato fissato al 13 agosto 2018 con propria deliberazione n. 1070/2018;

Dato atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 9 febbraio 2017, che prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per almeno 1/3 entro il 31 dicembre 2017;

Considerata la priorità di perseguire la realizzazione dell'intervento in argomento e il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, nonché di condividere le motivazioni adottate da HERA S.p.A. con la nota citata, si ritiene di accogliere la proposta di proroga di conclusione intervento al 24 dicembre 2018;

Richiamate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa dell'intervento, approvate con propria deliberazione n. 961/2017, in merito alla presa d'atto della Regione delle varianti in corso d'opera;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione pervenuta e valutata nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 961/2017, di procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva, del nuovo quadro economico e delle economie sul finanziamento Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione, di €. 64.553,97 (economie di gara);

Ritenuto pertanto di prorogare la conclusione dell'intervento in Comune di Medicina "Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto" di giorni 45, per le motivazioni adottate da HERA S.p.A., portando la nuova data di conclusione dell'intervento al 24 dicembre 2018;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 1059 del 3 luglio 2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della perizia di variante e suppletiva dell'intervento "Collettamento zona produttiva Fossatone alla rete fognaria in zona Fossatone. 2° lotto", in Comune di Medicina, così come approvata dal Responsabile del Procedimento (RUP) di HERA S.p.A. con nota Prot. 102598 del 9 novembre 2018, per un importo complessivo di €. 400.943,96, così come da quadro economico in premessa;

- 2) di dare atto che alla copertura della somma complessiva di perizia di €. 400.943,96, si farà fronte quanto a:
 - €. 130.446,03 (€. 195.000,00 importo concesso con propria deliberazione 961/2017 - €. 64.553,97 economie di gara) con fondi Ministero dell'Ambiente, per il tramite della Regione;
 - €. 270.497,93 (€. 195.000,00 importo iniziale + €. 75.497,93 importo in più a seguito di perizia) a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "linee guida";
- 3) di dare atto che per interventi analoghi, finanziati con fondi Ministero Ambiente, per il tramite della Regione, le spese tecniche ammissibili a finanziamento sono:
 - a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di prorogare la conclusione dell'intervento descritto al precedente punto 1) al 24 dicembre 2018;
- 5) di dare atto che sono state comunque rispettate le condizioni previste nell'intesa sottoscritta dalla Regione con il Governo, in data 9 febbraio 2017, che prevede tra l'altro che le spese siano effettuate (esigibili) per almeno 1/3 entro il 31 dicembre 2017;
- 6) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 961/2017;
- 7) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 8) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;
- 9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.