

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 986 del 3 luglio 2017, si è approvato il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile. Progetti Regionali 2017: contributi per l'attuazione delle azioni previste per la realizzazione degli Obiettivi strategici 1 "Prevenzione della produzione e potenziamento della raccolta differenziata" e 4 "Risanamento di aree ambientalmente compromesse". Approvazione linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi";
- con la suddetta propria deliberazione n. 986/2017, è stato individuato quale soggetto beneficiario delle azioni ed interventi previsti nell'Obiettivo strategico 4, il Comune di Ferrara;
- la risorsa messa a disposizione dalla Regione, per l'obiettivo strategico 4 "Risanamento di aree ambientalmente compromesse: Azione di prevenzione su aree soggette a potenziali inquinanti - 1) Dismissione di impianti di smaltimento di proprietà pubblica", da destinare a interventi di demolizione, rimozione e smaltimento di strutture e impianti quali discariche e inceneritori in gestione alla Pubblica Amministrazione è pari a €. 481.878,00;
- con determinazione regionale n. 16606 del 23 ottobre 2017, è stato, tra l'altro:
  - preso atto del progetto esecutivo "Demolizione delle strutture costituenti l'ex inceneritore di via Conchetta" in Comune di Ferrara, approvato dallo stesso Comune con determinazione n. 2068 del 28 settembre 2017, ed avente un quadro economico di spesa complessivo pari a €. 642.504,00;
  - dato atto che la somma complessiva di €. 642.504,00 trova copertura finanziaria quanto a €. 481.878,00 con contributo regionale e per €. 160.626,00 con risorse con risorse a carico del Comune di Ferrara;
  - dato atto che la somma di €. 481.878,00, quota di contribuzione regionale, è registrata al n. 4612 d'impegno sul Capitolo 37381 "Interventi per attuazione Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile: contributi a EE.LL. per la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale (artt. 70, 74, 81 e 84, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3) - MEZZI STATALI", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;
- con determinazione regionale n. 17256 del 26 ottobre 2018 è stato:
  - preso atto della aggiudicazione dei lavori e il nuovo quadro economico progettuale a seguito di gara nell'importo di €. 478.724,49, così come descritto nella parte narrativa dello stesso atto;

- rideterminato l'importo di contributo regionale in €. 359.043,37 (pari al 75% di €. 478.724,49 importo progettuale a seguito di gara);
- dato atto che rispetto al contributo iniziale concesso al Comune di Ferrara, a seguito di gara si riscontra un'economia pari a €. 122.834,63 (€. 481.878,00 importo iniziale - €. 359.043,37 importo rideterminato a seguito di gara);
- autorizzato il disimpegno della suddetta somma economizzata di €. 122.834,63 dal Bilancio regionale;
- liquidato sulla base della documentazione presentata dal Comune di Ferrara, e agli atti della Regione, la somma di €. 5.341,47 quale 1° acconto sul contributo concesso per la realizzazione dell'intervento descritto in oggetto;

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori in argomento, nell'ambito delle opere di scavo sono emersi manufatti interrati la cui presenza era nota, ma non la loro consistenza, la esatta posizione, né la geometria, la cui profondità di interrimento è emerso nel corso dei lavori essere inferiore a 1,00 metri dal piano campagna. Pensando a un eventuale successivo uso del terreno, in cui possano operare macchine di tipo agricolo, si è ritenuto necessario provvedere alla ricerca, rimozione e smaltimento di tali manufatti;
- il Comune di Ferrara, in qualità di ente beneficiario ed attuatore dell'intervento ha predisposto una perizia, avente il seguente quadro economico:

	Voci di costo	A Valori dopo affidamento (€.)	B Valori della variante (€.)	VARIAZIONI in + o in - (B-A) (€.)
	Lavori	330.754,50	347.683,44	16.928,94
	Oneri sicurezza	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI (A)</b>	<b>340.754,50</b>	<b>357.683,44</b>	<b>16.928,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>			
1	Imprevisti	9.500,00	1.650,01	-7.849,99
2	Spese Tecniche	20.100,00	20.100,00	0,00
3	CNPAIA 4% di B2	804,00	804,00	0,00
4	Spese pubblicità + AVCP	2.115,00	2.115,00	0,00
5	Ulteriori indagini, prelievi e campionamenti	11.336,74	2.257,79	-9.078,95
6	Incentivi progettazione	9.500,00	9.500,00	0,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>53.355,74</b>	<b>36.426,80</b>	<b>-16.928,94</b>
<b>C</b>	<b>IVA</b>			
1	22% su A	74.965,99	78.690,36	3.724,37
	22% su B1, B2, B3, B4 e B5	9.648,26	5.923,90	- 3.724,37
	<b>TOTALE IVA (C)</b>	<b>84.614,25</b>	<b>84.614,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C)</b>	<b>478.724,49</b> =====	<b>478.724,49</b> =====	<b>0,00</b> =====

- la maggior spesa per lavori di €. 16.928,94 trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione previste nel quadro economico progettuale dopo gara;
- il Comune di Ferrara, ha approvato la perizia suddetta con determinazione dirigenziale n. 2567 del 12 novembre 2018;
- i tempi di esecuzione previsti per i maggiori lavori, fanno ascendere il nuovo termine di conclusione al 30 novembre 2018, rispetto al 9 novembre 2018, previsto dal contratto;
- a causa di eventi piovosi di consistenza eccezionale verificatesi nel mese di novembre 2018 e concomitanti con la fase di allontanamento delle macerie dal cantiere e l'approvvigionamento di materiali per il riempimento degli interrati, si sono verificate condizioni avverse che hanno indotto il Comune di Ferrara a concedere una proroga all'Impresa esecutrice di gg. 10, con nuova scadenza di ultimazione lavori al 10 dicembre 2018;

Preso atto che il Comune di Ferrara con nota PG.151039 del 5 dicembre 2018, acquisita agli atti del Servizio con PG.2018.0725173 del 5 dicembre, ha inoltrato a questa Regione la suddetta perizia e la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori al 10 dicembre 2018;

Considerata la priorità di perseguire la realizzazione dell'intervento in argomento e il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, nonché di condividere le motivazioni addotte dal Comune di Ferrara con la nota citata, si ritiene di accogliere la proposta di proroga di conclusione intervento al 10 dicembre 2018;

Richiamate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa dell'intervento, approvate con propria deliberazione n. 986/2017, in merito alla presa d'atto della Regione delle varianti in corso d'opera;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione pervenuta e valutata nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 968/2017, di procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro economico di perizia);

Ritenuto pertanto di prorogare la conclusione dell'intervento in Comune di Ferrara **"Lavori di demolizione dell'ex inceneritore di via Conchetta"** di giorni 10, per le motivazioni addotte dal Comune di Ferrara, portando la nuova data di conclusione dell'intervento al 10 dicembre 2018;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 29 dicembre 2008 n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016, n. 477 del 10 aprile 2017 e n. 1059 del 3 luglio 2018;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche Ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto della perizia di variante dell'intervento "Lavori di demolizione dell'ex inceneritore di via Conchetta" in Comune di Ferrara, così come approvata con determina dirigenziale dello stesso Comune, n. 2567 del 12 novembre

2018, per un importo complessivo invariato di €. 478.724,49, così come da quadro economico in premessa;

- 2) di dare atto che alla copertura della somma complessiva di perizia di €. 478.724,49, si farà fronte quanto a:
  - €. 359.043,37 (pari al 75% di €. 478.724,49 importo progettuale a seguito di gara) con fondi regionali;
  - €. 119.681,12 (pari al 25% di €. 478.724,49 importo progettuale a seguito di gara) a carico del Comune di Ferrara;
- 3) di prorogare la conclusione dell'intervento descritto al precedente punto 1) al 10 dicembre 2018;
- 4) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 986/2017;
- 5) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 6) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Ferrara per il seguito di competenza;
- 7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.