

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che con deliberazione di Giunta regionale n. 1125 del 24 luglio 2017:

- è stato concesso a favore di HERA S.p.A. un finanziamento di €. 927.754,85 per la realizzazione dell'intervento "Condotta idrica di collegamento tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 2° stralcio" avente un costo complessivo pari a €. 2.436.500,00;
- è stata imputata la spesa complessiva di €. 927.754,85 al n. 4523 d'impegno sul Capitolo 35714 "Contributi quindicinali agli enti gestori per la realizzazione del programma di interventi nel settore idropotabile (art. 144, comma 17, legge 23 dicembre 2000 n. 388) - Mezzi statali", del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;
- sono state approvate le "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi";

Dato atto che:

- per quanto riguarda l'intervento suddetto, HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario e attuatore dell'intervento ha provveduto ad affidare i lavori e rideterminato il quadro economico a seguito di gara, nel modo seguente:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	Valori dopo affidamento (€.)
	Lavori	1.817.627,96	1.145.469,14
	Oneri sicurezza	53.649,85	53.649,85
A	TOTALE LAVORI	1.871.277,81	1.199.118,99
B	Somme a disposizione		
1		21.366,67	21.366,67
2	Imprevisti	94.632,22	94.632,22
3	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	95.000,00	95.000,00
4	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	354.223,30	354.223,30
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	565.222,19	565.222,19
	TOTALE COMPLESSIVO (A + B)	2.436.500,00	1.764.341,18

- l'importo economizzato a seguito di gara pari a €. 672.158,82 (€. 2.436.500,00 - €. 1.764.341,18), viene detratto dal finanziamento ex art. 144, comma 17 della L. 388/2000, per il tramite della Regione, così come previsto nelle "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi" approvate con propria deliberazione 1125/2017;
- la somma di €. 672.158,82, economia a seguito di gara, verrà stralciata dal bilancio regionale in sede di consuntivo 2018;
- alla copertura finanziaria dell'intervento dopo gara di €. 1.764.341,18, la Regione Emilia-Romagna contribuirà per €. **255.596,03** (€. 927.754,85 iniziali - €. 672.158,82 importo economie di gara) con fondi ex art. 144, comma 17, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per la restante somma di €. 1.508.745,15 con fondi derivanti dalla tariffa del S.I.I.;

Rilevato:

- che HERA S.p.A. in qualità di ente beneficiario ed attuatore dell'intervento ha predisposto una perizia di variante e suppletiva, acquisita agli atti del Servizio con PG.2018.0762215 del 27 dicembre 2018, avente il seguente quadro economico:

	Voci di costo	Valori all'atto di approvazione del progetto esecutivo (€.)	A Valori dopo affidamento (€.)	B Valori della variante (€.)	VARIAZIONI in + o in - (B-A) (€.)
	Lavori	1.817.627,96	1.145.469,14	1.339.890,68	194.421,54
	Oneri sicurezza	53.649,85	53.649,85	53.649,85	0,00
A	TOTALE LAVORI	1.871.277,81	1.199.118,99	1.393.540,53	194.421,54
B	Somme a disposizione:				
1	Lavori in economia	21.366,67	21.366,67	0,00	-21.366,67
2	Imprevisti	94.632,22	94.632,22	0,00	-94.632,22
3	Acquisizione aree, servitù, stipule ed accordi bonari	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
4	Spese Tecniche di progettazione, D.L. e obblighi D.Lgs. 81/2008b	354.223,30	354.223,30	464.123,30	109.900,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	565.222,19	565.222,19	559.123,30	-6.098,89
	TOTALE COMPLESSIVO (A +B)	2.436.500,00	1.764.341,18	1.952.663,83	188.322,65

- che la perizia è stata redatta in quanto in corso d'opera si è reso necessario modificare il tracciato di progetto a causa di interferenze (un metanodotto realizzato dalla SNAM in fase successiva all'aggiudicazione dei lavori e un oleodotto militare che per essere attraversato ha richiesto specifiche prescrizioni lavorative da parte del Soggetto proprietario) e rinvenimenti imprevedibili (discariche abusive di materiali che i Carabinieri Forestali hanno messo sotto sequestro) in fase di progettazione, meglio dettagliati nella relazione, negli elaborati grafici e tecnici di perizia;
- che la maggior spesa complessiva, pari a complessive €. 188.322,65 (€. 1.952.663,83 quadro economico di perizia - €. 1.764.341,18 importo a seguito di gara) derivante dalla suddetta perizia è totalmente a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi";
- pertanto, che alla copertura della somma complessiva di perizia, pari a €. 1.952.663,82, la Regione contribuirà, con i fondi ex art. 144, comma 17, Legge 388/2000, per €. 255.596,03 (€. 927.754,85 importo concesso con propria deliberazione 1125/2017 - €. 672.158,82, importo pari al 100% dell'economia di gara), mentre per la restante somma di €. 1.697.067,80 provvederà HERA S.p.A., così come previsto dalle "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi" approvate con deliberazione di G.R. 1125/2017;

Dato atto che le "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi" approvate con la richiamata deliberazione di

G.R. 1125/2017, precisano che per quanto attiene le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento:

- a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate le "linee guida" per l'attuazione tecnico-amministrativa dell'intervento, approvate con propria deliberazione n. 1125/2017, in merito alla presa d'atto della Regione delle varianti in corso d'opera;

Ritenuto opportuno, sulla base della documentazione pervenuta e valutata nel rispetto di quanto previsto dalla richiamata propria deliberazione n. 1125/2017, di procedere alla presa d'atto della perizia di variante e suppletiva e del nuovo quadro economico;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
 - la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 - il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.;
 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
 - la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 93/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 56 del 27 febbraio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell'11 luglio 2016 e n. 477 del 10 aprile 2017;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori nell'importo complessivo di €. 1.764.341,18 e della perizia di variante e suppletiva dell'intervento "Realizzazione condotta idrica di collegamento tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa. 2° stralcio, così come approvata dal Responsabile del Procedimento (RUP) di HERA S.p.A. del 13 dicembre 2018, inoltrata con nota Prot. 117485 del 21 dicembre 2018, per un importo complessivo di €. 1.952.993,83, così come da quadri economici in premessa;
- 2) di dare atto che alla copertura della somma complessiva di perizia di €. 1.952.993,83, si farà fronte quanto a:
 - €. 255.596,03 (€. 927.754,85 importo concesso con propria deliberazione 1125/2017 - €. 672.158,82, pari al 100% dell'importo dell'economia di gara) con fondi ex art. 144, comma 17, Legge 388/2000, per il tramite della Regione;
 - €. 1.697.067,80 (€. 1.508.745,15 importo iniziale + €. 188.322,65 importo in più a seguito di perizia) a carico di HERA S.p.A., così come previsto nelle "Modalità per la gestione ed attuazione degli interventi";

- 3) di dare atto che la somma di €. 672.158,82, economia conseguita in sede di gara, verrà stralciata dal bilancio regionale in sede di consuntivo 2018;
- 4) di dare atto che le spese tecniche ammissibili a finanziamento sono:
 - a) le spese relative alla ripartizione al personale interno degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) le spese derivanti dall'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle strutture organizzative dell'ente/soggetto gestore nei limiti e con le modalità fissate all'art. 31, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di rinviare, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, alle disposizioni tecnico-procedurali ed amministrativo-gestionali indicate nella propria deliberazione n. 1125/2017;
- 6) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 7) di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso ad HERA S.p.A. per il seguito di competenza;
- 8) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni